



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп 111495
Тел. (499) 231-53-95 Факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru

19.01.2012 № *КМ.13-143*

На № _____ от _____

Отчет по подпрограмме
«Развитие г. Владивостока как центра
международного сотрудничества в АТР»
за 2011 год.

Заместителю директора
Департамента строительства
Министерства регионального
развития Российской Федерации

Н.В. Тучину

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
РОСАВИАЦИЯ

23 ЯНВ 2012

*ТЕЛЕФОН*КАНЦЕЛЯРИИ «ФАВТ»
8-499-231-59-04 (57-81; 52-37)
ЭКСПЕДИЦИЯ: 8-499-231-52-90*

Уважаемый Николай Васильевич!

В соответствии с Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 594 «О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», и в соответствии с письмом заместителя Министра регионального развития Р.Ю. Панова от 19.12.2011 № 35035-РП/17 Федеральное агентство воздушного транспорта направляет отчетность за 2011 год о ходе выполнения подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».

Приложение: на *24* л. в 1 экз.

И.о. руководителя

С уважением,

К.А. Махов

Щуклина Вера Михайловна
(499) 231 59 36

Аналитическая справка

1. «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», подпрограмма «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

2. Министерство регионального развития Российской Федерации, Федеральное агентство воздушного транспорта.

3. Ключевые мероприятия в 2011 году:

Реконструкция аэропорта г. Владивосток, Приморский край.

4. Программа нуждается в корректировке:

Необходимо приведение данных по финансированию из внебюджетных источников в соответствие с отчетной информацией по итогам 2011 году.

5. На 2011 год заключено 29 государственных контрактов (соглашений) на сумму 3 163 027,02 тыс. рублей – 97,8 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 14 контрактов на сумму 3 128 943,62 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 14 контрактов на сумму 3 128 943,62 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 15 контрактов на сумму 34 083,4 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2011 году, по 3 переходящим контрактам прошлых лет составляет 621 853,6 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2011 г. 11 контрактам составляет 2 507 090,03 тыс. рублей, в том числе по 0 контрактам длительностью более одного года – 0,0 тыс. рублей.

Освоение средств федерального бюджета в 2011 году составляет 3 465 437,0 тыс. рублей в том числе:

за счет средств федерального бюджета в 2011 году – 2 646 466,3 тыс. рублей.

В соответствии с Правилами осуществления в 2011 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации в форме капитальных вложений в основные средства федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1202, Федеральное агентство воздушного транспорта как государственный заказчик Программы заключает договоры на осуществление бюджетных инвестиций с застройщиком ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (далее – Застройщик) по объектам Программы, в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов и доведенных до Росавиации по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов федерального бюджета.

При этом указанными договорами бюджетных инвестиций, предусмотрено, что Застройщик в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, организует размещения заказов на выполнение изыскательских, проектных и строительных работ и иных услуг, связанных с реконструкцией объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, и заключает соответствующие договоры подряда (услуг).

Стоимость работ на 2011 год по договору подряда определяется либо самим договором подряда, либо дополнительным соглашением к договору подряда (в случае если договор подряда многолетний) в пределах средств, предусмотренных договором на осуществление бюджетных инвестиций.

Перечисление средств федерального бюджета на расчетный счет Застройщика осуществляется в пределах средств, предусмотренных дополнительными соглашениями к договорам на осуществление бюджетных инвестиций, заключаемыми на основании договоров подряда.

6. Объем финансирования в 2011 году за счет средств федерального бюджета составляет 3 242 900,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 3 149 500,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 3 149 500,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 93 400,0 тыс. рублей.

За 2011 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 3 151 468,08 тыс. рублей – 97,2 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные

вложения» – 3 117 384,7 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 3 117 384,7 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 34 083,4 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2011 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 2 000 000,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 2 000 000,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2011 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 2 511 615,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 2 511 615,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 125,6 % от запланированного.

8. Основные итоги реализации программы за 2011 год:

По направлению капитальные вложения:

Реконструкция аэропорта г. Владивосток, Приморский край (федеральный бюджет):

Заключено 5 дополнительных соглашений к договору бюджетных инвестиций на выполнение строительно-монтажных работ, строительного контроля и поставку оборудования на сумму 2 855 972,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2012 фактический объем выполненных работ за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников в 2011 году составил 4 991 102,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет выплаченных авансов предыдущих лет из средств федерального бюджета - 817 185,7 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета 2011 года - 2 529 571,1 тыс. рублей

за счет внебюджетных источников 2011 года - 1 644 346,0 тыс. рублей

Объем выполненных работ на 01.01.2012 без учета ранее выплаченных авансов за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников составил 4 173 917,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2012 на объекте завершены работы 1 и 2-го этапов реконструкции, в том числе:

- реконструкция взлетно-посадочной полосы ИВПП-1 с удлинением до 3500 м;
- реконструкция и удлинение магистральной рулежной дорожки РД-М;
- реконструкция рулежных дорожек РД-А, РД-Ф, РД-Л, РД-С;
- строительство площадки ПОЖ и рулежной дорожки РД-К;
- реконструкция водосточно-дренажной сети ИВПП-1, РД-М, РД-А, РД-Ф, РД-ЦРД-С;
- установка светосигнального оборудования ИВПП-1;
- установка светосигнального оборудования РД-М, РД-А, РД-Ф, РД-Л, РД-С;
- установка основных средств посадки (БПРМ, ДПРМ) ИВПП-1, (КРМ, ГРМ) ИВПП-1.

28.12.2010 г. получено разрешение на ввод в эксплуатацию указанных выше 1 и 2 этапов строительства.

На ИВПП-1 получен сертификат МАК.

С 15.04.2011 года с ИВПП-1 совершаются регулярные рейсы.

В 2011 году завершены работы 3 и 5-го этапов реконструкции, проведены рабочая и приемочная комиссии, итоговая проверка Ростехнадзора. В настоящее время подрядчиком устраняются замечания отмеченные в актах комиссии, проводятся мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию в том числе:

- строительство перрона гражданской авиации;
- строительство перрона Министерства обороны;
- строительство патрульной дороги и ограждения;
- строительство водосточно-дренажной сети перронов и очистных сооружений 1-4;
- компенсационное строительство (укрытие для Ан-12, дом прилетающих экипажей, полигон ТОВМИ, спальные помещения);
- строительство сетей связи и объектов электроснабжения

Строительство нового международного пассажирского терминала в г. Владивосток (Новый аэровокзальный комплекс в международном аэропорту «Кневици» г. Владивостока - внебюджетные источники):

Результаты строительства на объекте с начало стройки по отчетную дату:

1. Мобилизация и обустройство стройплощадки 100%;
2. Устройство свайного основания из буронабивных свай 100%;
3. Укрепление котлована, включая шпунтовое ограждение 100%;
4. Земляные работы, устройство основания 100%;
5. Устройство бетонных фундаментов с проведение гидроизоляции 100%;
6. Бетонные работы по устройству каркаса здания 100%;
7. Монтаж внутреннего и внешнего фасадов 100%;
8. Кровельные работы 98%;
9. Монтаж конструкций покрытия и фонаря здания 100%
10. Устройство кольцевого дренажа и рампы 70%;
11. Монтаж различных легких металлоконструкций, включая переходные галереи к телетрапам 85%;
12. Оснащение здания терминала внутренними инженерными системами (механические и электрические системы) 55%;
 - 12.1. Механические системы 55%;
 - 12.2. Электрические системы 50%;
13. Монтаж лифтов, эскалаторов и телетрапов 80%;
14. Монтаж систем обработки багажа, досмотра багажа, досмотра пассажиров и ручной клади, стоек регистрации 70%;
15. Оснащение здания терминала инженерными IT-системами 15%;
16. Устройство стен (внутренних перегородок) из блоков ГСБ 100%;
17. Отделочные работы на этажах U1, E1 55%;
18. Отделочные работы на этажах E2, E3, E4 61%;
19. Приобретение технологической мебели (информационные стойки, столы досмотра и т.п.) – мебель изготовлена

По состоянию на 01.01.2012 на строительной площадке полностью завершен монтаж внешних и внутренних фасадов, металлоконструкции переходных галерей к телетрапам смонтированы, монтаж телетрапов, панорамных лифтов в зоне

атриума завершен. Ведется монтаж остальных лифтов. Завершён монтаж подстанций РУ-10/0,4 кВ, завершены тестовое испытание кабельных линий, электроснабжение подано по постоянной схеме. В здании на всех этажах выполняется внутренняя отделка помещений, осуществляется монтаж механических, электрических и IT систем, и в полном объеме ведется монтаж оборудования системы обработки багажа. Система рентгеновского контроля доставлена. Технологическая мебель для аэровокзального комплекса и прожекторы внешнего освещения фасада изготовлены. Строительный подрядчик продолжает в полном объеме работы по устройству внутриплощадочных сетей и по устройству твердых покрытий второй очереди привокзальной площади с автостоянками. Начато строительство теплотрассы от постоянной котельной до здания Терминала. С 1 ноября 2011 г. ведутся работы по пуско-наладке.

Состояние объектов инфраструктуры:

Котельная, очистные сооружения:

Застройщик: ЗАО «Центр Строй». Подрядчики: ООО «Стройинвест» г. Кстово, ООО «Компания «Экос» г. Сочи.

Выполнение графика производства работ:

ЗАО «Центр «Строй» выполнены следующие работы:

1. произведены работы по устройству подъездной дороги.
2. подрядчик приступил к работам по устройству фундаментов.
3. отсыпка строительной площадки скальным грунтом завершена.
4. оборудование резервуарного парка котельной поставлено 100%.
5. оборудование здания котельной продолжает прибывать автомобильным транспортом.
6. оборудование очистных сооружений поставлено 100%, находится на площадке.
7. проектная документация котельной и очистных сооружений подана на экспертизу.

Строительство вертодрома на острове Русский (федеральный бюджет):

Заключено 5 дополнительных соглашений к договору бюджетных инвестиций на осуществление строительно-монтажных работ и услуги по технической инвентаризации, кадастровой и технической паспортизации объектов

аэродромной инфраструктуры, реконструируемых (вновь созданных) в рамках реализации объекта в объеме 272 970,72 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2012 фактический объем выполненных работ за счет средств федерального бюджета составил 118 680,2 тыс. рублей, в том числе:

- выплаченные авансы в предыдущие годы - 1 785,0 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета 2011 года - 116 895,2 тыс. рублей.

Результаты строительства на объекте с начало стройки по отчетную дату.

Работы по разработке проектной документации завершены. 28.04.2011 получено положительное заключение экспертизы. 09.06.2011 проведен конкурс на право заключения договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, определен генеральный подрядчик ОАО « УСК МОСТ». Заключен договор строительного подряда от 27.06.2011 № 17/11.

Осуществлены подготовительные работы.:

1. Вырубка деревьев - 2 978 шт.;
2. Снятие и складирование растительного слоя - 21 790 м³;
3. Разработка выемки в дресвяном грунте - 233 106 м³;
4. Устройство насыпи из дресвяного грунта выемки - 205 497 м³;
5. Закуплено радиотехническое оборудование - 2 комплекта

По направлению НИОКР финансирование в 2011 году не предусмотрено.

По направлению «прочие нужды»:

Предусмотрено финансирование на содержание ФГУ «Дирекция аэропортовых комплексов».

По итогам 2011 года из 5 целевых индикаторов и показателей планового значения достигнуты по 4 позициям.

Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей	<u>План</u> Факт	Причина невыполнения целевого индикатора
Количество трансферных рейсов, общего объема авиаперевозок	<u>17,2</u> 12,0	-

10. Принятые меры по ликвидации допущенного за 9 месяцев 2011 года отставания в осуществлении работ, связанных с реализацией программы.

По объекту «Реконструкция аэропорта г. Владивосток, Приморский край» ликвидировано отставание по вводу в эксплуатацию первой взлетно-посадочной полосы. Замечания эксплуатационных служб устранены. С 15.04.2011 с указанной полосы осуществляются регулярные рейсы.

В 2011 году запланирован ввод объекта «Реконструкция аэропорта г. Владивосток, Приморский край» в эксплуатацию. По указанному объекту выполнены работы в полном объеме, в настоящее время проведена проверка Ростехнадзора, в части выявления соответствия реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных актов и проектной документации. Планируемый срок ввода в эксплуатацию 1-й квартал 2012 года.

По объекту «Строительство вертодрома на о. Русский» получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» по проектно-сметной документации. Проектно-сметная документация утверждена Росавиацией приказом от 08.06.2011 № 320.

В целях осуществления контроля за исполнением обязательств по софинансированию мероприятий ФЦП «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Росавиацией проводится ежеквартальный мониторинг финансирования объектов капитального строительства, осуществляемый субъектами Российской Федерации и частными инвесторами.

11. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2011 год.

Реконструкция аэропорта г.Владивосток, Приморский край (федеральный бюджет):

Проблемные вопросы: в настоящее время объект не введен в эксплуатацию в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств. Планируется ввод объекта в 1-ом квартале 2012 года.

Строительство нового международного пассажирского терминала в г. Владивосток (Новый аэровокзальный комплекс в международном аэропорту «Кневичи» г. Владивостока - внебюджетные источники):

Проблемные вопросы:

1. Не введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры - котельная и очистные сооружения (отв. - ЗАО «Центр-Строй»);

2. Не введена в эксплуатацию система водоснабжения (отв. - Администрация Приморского края.

Предложения по решению проблемных вопросов, ответственный исполнитель, сроки исполнения:

В соответствии с решением принятым на совещании у Министра транспорта Российской Федерации И.Е. Левитина от 07.09.2011 о необходимости быть готовым обеспечить теплоснабжения здания аэровокзального комплекса по резервному варианту, ЗАО «Терминал Владивосток» проработало вопрос устройства временного теплоснабжения строящегося здания нового аэровокзального комплекса в течении срока отопительного периода 2011-2012 г. Источником временного теплоснабжения является модульная мобильная котельная.

На текущий момент тепловой контур здания закрыт, мобильная котельная запущена, постоянное дежурство обслуживающего персонала обеспечено, бесперебойная поставка дизельного топлива для котельной организована.

Строительство вертодрома на острове Русский (федеральный бюджет)

Проблемные вопросы

Подрядчиком не выполнены условия договора в части сроков выполнения работ. В связи с несвоевременным завершением земляных работ и окончанием строительного сезона, подрядчик не может выполнить работы по устройству искусственных покрытий и монтажу оборудования. В связи с этим, в адрес подрядчика направлена претензия № 7311 от 23.11.2011 с требованием оплатить неустойку в размере 4 157 241,78 рублей. В настоящее время неустойка не оплачена.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
за январь - декабрь 20 11 года
(нарастающим итогом)

Предоставляют:	Сроки предоставления
главные распорядители средств федерального бюджета, предусмотренных на выполнение федеральных целевых программ (подпрограмм): - государственным заказчикам федеральных целевых программ (подпрограмм); - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44) государственные заказчики федеральных целевых программ (подпрограмм): - государственным заказчикам - координаторам федеральных целевых программ; - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44) государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ: - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	на 30 день после отчетного периода на 35 день после отчетного периода на 40 день после отчетного периода

Форма № 1-ФП

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 31.08.2010 № 298

О внесении изменений (при наличии)
от №
от №

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации <u>Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)</u>		
Почтовый адрес <u>125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37 корп. 2</u>		
Код формы по ОКУД	Код	
	отчитывающейся организации по ОКПО	
1	2	3
0608007	83534	4

Наименование	Код программы (подпрограммы) по бюджетной классификации	Государственный заказчик программы (подпрограммы)
Программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"	1004600	Министерство регионального развития Российской Федерации
Подпрограмма "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"	1004601	Федеральное агентство воздушного транспорта

Раздел 1. Средства на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы)

№ стро-ки	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств по программе (подпрограмме) в отчетном году	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)		
				всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
001	Объем средств - всего	5 242 900,0	5 242 900,0	6 058 154,0	1 363 873,2	5 663 083,1	2 516 983,2	5 143 866,2	3 569 969,2
	в том числе:								
002	из федерального бюджета	3 242 900,0	3 242 900,0	3 163 027,0	623 325,2	3 151 468,1	1 884 245,2	3 499 520,2	2 953 816,2
003	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
004	из внебюджетных источников - всего	2 000 000,0	2 000 000,0	2 895 127,0	740 548,0	2 511 615,0	632 738,0	1 644 346,0	616 153,0
	в том числе:								
005	собственные средства организаций	x	x	2 895 127,0	740 548,0	2 511 615,0	632 738,0	1 644 346,0	616 153,0
006	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
007	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
020	Из общего объема средств: Капитальные вложения - всего	5 149 500,0	5 149 500,0	6 024 070,6	1 362 401,6	5 628 999,7	2 497 815,7	5 109 782,8	3 550 801,7
	в том числе:								
021	из федерального бюджета	3 149 500,0	3 149 500,0	3 128 943,6	621 853,6	3 117 384,7	1 865 077,7	3 465 436,8	2 934 648,7
022	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

№ стро-ки	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств по программе (подпрограмме) в отчетном году	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)	
				всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
023	из внебюджетных источников - всего	2 000 000,0	2 000 000,0	2 895 127,0	740 548,0	2 511 615,0	632 738,0	1 644 346,0	616 153,0
	в том числе:								
024	собственные средства организаций	x	x	2 895 127,0	740 548,0	2 511 615,0	632 738,0	1 644 346,0	616 153,0
025	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
026	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030	НИОКР - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
031	из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
032	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
033	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
034	собственные средства организаций	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
035	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
036	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
040	Прочие нужды - всего	93 400,0	93 400,0	34 083,4	1 471,6	34 083,4	19 167,5	34 083,4	19 167,5
	в том числе:								
041	из федерального бюджета	93 400,0	93 400,0	34 083,4	1 471,6	34 083,4	19 167,5	34 083,4	19 167,5
042	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
043	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
044	собственные средства организаций	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
045	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
046	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Раздел 2. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение
федеральной целевой программы (подпрограммы)
(заполняет только государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) программы (подпрограммы))

(расшифровка строки 003 раздела 1)
(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Код терри- тории по ОКЕИ	Наименование субъекта Российской Федерации	Объемы средств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренные по программе (подпрограмме) на отчетный год	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Фактически профинансировано из бюджета субъекта Российской Федерации (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)	Фактически освоено средств бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию программы (подпрограммы) (по актам сдачи-приемки)	
			всего	из них контрактов прошлых лет		с начала года в том числе за отчетный квартал	с начала года в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* данные по состоянию на 01.12.2011 в связи с тем, что в соответствии с распоряжением Минтранса России от 07.12.2011 № ИЛ-138-р "О ликвидации федерального государственного учреждения "Дирекция аэропортовых комплексов" в ФГУ "Дирекция аэропортовых комплексов" проводятся ликвидационные мероприятия. В связи с этим, представить указанную информацию по состоянию на 01.01.2012 не представляется возможным.

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

И.о. руководителя _____ К.А. Махов _____
(должность) (Ф.И.О.)
(499) 231-59-36 « ____ » января 20 12 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

_____ (подпись)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)
за январь - декабрь 20 11 года
(нарастающим итогом)

Предоставляют:	Сроки предоставления
государственные заказчики - координаторы (государственные заказчики) федеральных целевых программ (подпрограмм): - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	на 35 день после отчетного периода

Форма № 1-ФП (индикаторы)

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 31.08.2010 № 298

О внесении изменений (при наличии)
от №
от №


Квартальная

Наименование отчитывающейся организации			Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)		
Почтовый адрес			125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37 корп. 2		
Код формы по ОКУД	отчитывающейся организации по ОКПО	Код			
1	2	3			
0608005	83534	4			

Наименование программы (подпрограммы)		Код программы (подпрограммы) по бюджетной классификации	Государственный заказчик - координатор (государственный заказчик программы (подпрограммы))
Программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"		1004600	Министерство регионального развития Российской Федерации
Подпрограмма "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"		1004601	Федеральное агентство воздушного транспорта

№ строки (инди- катора)	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения		Базовый показатель по программе (подпрограмме)	Предусмотрено на отчетный год	В том числе на:				Выполнено	
		наимено- вание	код по ОКЕИ			I квартал	I полугодие	9 месяцев	с начала отчетного года	за отчетный квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22	Пропускная способность аэропорта по пассажиро-и грузопотоку в час пик (двустороннее обслуживание)	пасс.поток	427	-	1 225	-	-	-	1 140	0	
23	Число мест стоянки самолетов (в том числе широкофюзеляжных)	мест	698	-	25 (10)	-	-	-	25 (10)	25 (10)	
24	Количество трансферных рейсов, общего объема авиаперевозок	процент	744	-	17,2	-	-	-	12,0%	11,1%	
25	Объем авиаперевозок пассажиров	млн. чел.	794	-	1,383	-	-	-	1,44	0,80	
26	Объем авиаперевозок грузов	млн. тонн	171	-	28,3	-	-	-	28,30	16,27	

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)



К.А. Махов
(ф.и.о.)

(подпись)

« » января 20 12 год
(дата составления документа)

И.о. руководителя
(должность)

(499) 231-59-36
(номер контактного телефона)

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за 2011 год в рамках реализации Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

Подпрограмма "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

Министерство России (Росавиация)

№ п/п	Наименование мероприятия, расходы госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и результаты соглашения, получатель)	3	4	5	6	Источники и объем финансирования по направлению "прочие нужды"				10	Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
						всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2011 г. по источникам	фактические расходы 2011 г. по источникам			
								федеральный бюджет	федеральный бюджет		
1	2					7	8	9			
	Объем финансирования "прочих нужд" по содержанию ФГУ "Дирекция аэропортовых комплексов", всего:					283 300,0	93 400,0	34 083,4			
						0,0	0,0	0,0			
						0,0	0,0	0,0			
1.	Содержание ФГУ "Дирекция аэропортовых комплексов", в части государственных контрактов:					0,0	42 477,3	34 083,4			
1.1	Оказание услуг по обслуживанию (сопровождению) электронного периодического справочника "Трант" гос. контр. № 2-05 (04/11 от 09.03.2011г. ООО "Научно-производственное предприятие "Трант-сервис-Университет"	10704081004601001 226	2	с 09.03.2011 по 31.07.2011	18.02.2011 г.	0,0	449,6	449,6	0,0	Государственный контракт исполнен в полном объеме.	
						0,0	0,0	0,0	0,0		
						0,0	0,0	0,0	0,0		
1.2	Оказание услуг по обслуживанию (сопровождению) электронного периодического справочника "Трант" гос. контр. № 6-05 (04/11 от 04.08.2011г. ООО "Научно-производственное предприятие "Трант-сервис-Университет"	10704081004601001 226	2	с 04.08.2011 по 31.12.2011	15.07.2011	0,0	460,2	367,8	0,0	Услуги оказываются в соответствии с договором	
						0,0	0,0	0,0	0,0		
						0,0	0,0	0,0	0,0		
1.3	Оказание услуг на предоставление транспортных средств с экипажем гос. контр. №1-05 (04/11 от 01.03.2011г. ООО "Альяс-Арт"	10704081004601001 222	4	с 01.03.2011 по 31.03.2011	10.02.2011 г.	0,0	249,0	249,0	0,0	Государственный контракт исполнен в полном объеме.	
						0,0	0,0	0,0	0,0		
						0,0	0,0	0,0	0,0		
1.4	Оказание услуг на предоставление транспортных средств с экипажем гос. контр. №4-05 (04/11 от 05.05.2011г. ООО "Альяс-Арт"	10704081004601001 222	4	с 05.05.2011 по 30.06.2011	17.04.2011 г.	0,0	246,0	246,0	0,0	Государственный контракт исполнен в полном объеме.	
						0,0	0,0	0,0	0,0		
						0,0	0,0	0,0	0,0		
1.5	Оказание услуг на предоставление транспортных средств с экипажем гос. контр. № 5-05 (04/11 от 07.07.2011 ООО "Альяс-Арт"	10704081004601001 222	4	с 07.07.2011 по 30.09.2011	16.06.2011	0,0	416,0	416,0	0,0	Государственный контракт исполнен в полном объеме.	
						0,0	0,0	0,0	0,0		
						0,0	0,0	0,0	0,0		
1.6	Оказание услуг на предоставление транспортных средств с экипажем гос. Контр. № 6-05 (04/11от 18.10.2011 ООО "Авто-передовые технологии"	10704081004601001 222	4	с 01.10.2011 по 31.12.2011	29.09.2011	0,0	390,0	260,0	0,0	Услуги оказываются в соответствии с договором	
						0,0	0,0	0,0	0,0		
						0,0	0,0	0,0	0,0		
1.7	Аренда помещений № 16 от 24.02.2010 доп. согл. 1 от 28.12.2010 ООО "АФК-Сервис"	10704081004601001 224	11	с 01.01.2011 по 25.02.2011	-	0,0	1 471,6	1 471,6	0,0	Государственный контракт исполнен в полном объеме.	
						0,0	0,0	0,0	0,0		
						0,0	0,0	0,0	0,0		
1.8	Аренда помещений № 14 от 28.02.2011 ООО "АФК-Сервис"	10704081004601001 224	11	с 01.03.2011 по 30.04.2011	-	0,0	2 026,1	2 026,1	0,0	Государственный контракт исполнен в полном объеме.	
						0,0	0,0	0,0	0,0		
						0,0	0,0	0,0	0,0		

Динамика финансирования Федеральной целевой программы за 2011 год

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"

Подпрограмма "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

Минрегион России (Росавиация)

№ п/п	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные или внебюджетные назначения на 2011 год	Касовые расходы и фактическое привлечение софинансирования за 2011 г.	Количество контрактов, действующих в 2011 году, единиц		Стоимость работ 2011 года по действующим контрактам	
				всего, включая контракты прошлых лет	контракты, заключенные в 2011 г.	всего, включая контракты прошлых лет	контракты, заключенные в 2011 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Всего по ФЦП:	5 242 900,00	5 663 083,08	62	46	6 058 154,02	4 694 280,83
	в том числе:						
1.1.	федеральный бюджет	3 242 900,00	3 151 468,08	29	25	3 163 027,02	2 539 701,83
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники	2 000 000,00	2 511 615,00	33	21	2 895 127,00	2 154 579,00
2.	Капитальные вложения, всего						
2.1.	федеральный бюджет	3 149 500,00	3 117 384,68	14	11	3 128 943,62	2 507 090,03
	в том числе:						
	бюджетные инвестиции	3 149 500,00	3 117 384,68	14	11	3 128 943,62	2 507 090,03
	субсидии	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники	2 000 000,00	2 511 615,00	33	21	2 895 127,00	2 154 579,00
3	НИОКР, всего	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

№ п/п	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные или внебюджетные назначения на 2011 год	Кассовые расходы и фактическое привлечение софинансирования за 2011 г.	Количество контрактов, действующих в 2011 году, единиц		Стоимость работ 2011 года по действующим контрактам	
				всего, включая контракты прошлых лет	контракты, заключенные в 2011 г.	всего, включая контракты прошлых лет	контракты, заключенные в 2011 году
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Прочие нужды, всего	93 400,00	34 083,40	15	14	34 083,40	32 611,80
4.1.	Федеральный бюджет	93 400,00	34 083,40	15	14	34 083,40	32 611,80
	в том числе:						
	в рамках госконтрактов	93 400,00	34 083,40	15	14	34 083,40	32 611,80
	в рамках субсидий	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

И.о. руководителя

(К.А. Махов)

Исполнитель:  (Шуклина В.М.)

Телефон: (499) 551-59-36;

E-mail: Schuklina_VM@scaa.ru

Результаты реализации мероприятий (строек и объектов) за 2011 год в рамках федеральной целевой программы

"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"
Подпрограмма "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"
Минрегион России (Росавиация)

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))												тыс. рублей	
№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2011 год (тыс. рублей)				Обобщенные показатели (тыс. рублей)				Выполненные работы за 2011 год (в натуральных показателях)			
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования				Освоено с начала года за счет всех источников	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госаказ-чика за 2011 год	Предусмот- рено утвержден- ной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 год	Предусмот- рено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 год	Предусмот- рено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Всего по ФЦП:	3 149 500,00	3 117 384,68	0,00	0,00	2 000 000,00	2 511 615,00	5 149 500,00	5 628 999,68	5 109 782,80			
	в том числе:												
2.	Бюджетные инвестиции, всего	3 149 500,00	3 117 384,68	0,00	0,00	2 000 000,00	2 511 615,00	5 149 500,00	5 628 999,68	5 109 782,80			
	в том числе:												
2.1.	Реконструкция аэропорта г. Владивосток	2 867 500,00	2 847 093,68	0,00	0,00	2 000 000,00	2 511 615,00	4 867 500,00	5 358 708,68	4 991 102,80		1. Устройство цементобетонного покрытия на перроне гражданской авиации - 211,00 тыс.м2; 2. Устройство асфальтобетонного покрытия рулежных дорожек -14,00 тыс.м2; 3. Устройство асфальтобетонного мест стоянок воздушных судов - 295,99 тыс.м2; 4. Строительство водосточно- дренажной системы -4 010,00 м.п.; 5. Строительство ограждения аэродрома - 13 835,00 м.п.; 6. Строительство очистных сооружений 4 шт.; 7. Строительство патрульной дороги - 10 км.	

№ п/п	Наименование строок, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2011 год (тыс. рублей)						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за 2011 год (в натуральных показателях)	
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников		
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госказначейства за 2011 год	Предусмотрено утверждением ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 год	Предусмотрено утверждением ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 год	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.2.	Строительство вертодрома на острове Русский	282 000,00	270 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	270 291,00	118 680,00	Подготовительные работы: 1. Вырубка деревьев - 2 978 шт.; 2. Снятие и складирование растительного слоя - 21 790 м3; 3. Разработка выемки в дровяном грунте - 233 106 м3. 4. Устройство насыпи из дровяного грунта выемки - 205 497 м3; 5. Закуплено радиотехническое оборудование - 2 комплекта	
3.	Межбюджетные субсидии, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	в том числе:											
3.1.	(наименование мероприятия, стройки, объекты)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3.2.	(наименование мероприятия, стройки, объекты)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3.3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

И.о. руководителя _____ (К.А. Махов)

Исполнитель _____ (Шуканова В.М)
Телефон: (499) 731-59-36; E-mail: Schukidina_VM@esa.ru

Форма № 10

Итоги выполнения ключевых мероприятий в 2011 году и ключевые программные мероприятия на 2012 год федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»

I. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2011 году

Указать результаты выполнения ключевых мероприятий на 2011 год, перечисленных в Приложении № 1 к докладу о ходе реализации федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2011 года в разделе, содержащем материалы по настоящей ФЦП (письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 26751-ЭН/Д17), согласно прилагаемой форме:

Наименование ключевых мероприятий ⁽¹⁾	Стоимость работ ⁽²⁾ 2011 года, тыс. руб., факт/план	Фактическая готовность ⁽³⁾ мероприятия за весь период реализации ФЦП, %	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2011 года ⁽⁴⁾	Примечания ⁽⁵⁾
«Капитальные вложения»				
Реконструкция аэропорта Владивосток, Приморский край	2 855 972,98 2 847 093,68	94,9	1. Устройство цементобетонного покрытия на перроне гражданской авиации - 211,00 тыс.м2; 2. Устройство асфальтобетонного покрытия рулевых дорожек - 14,00 тыс.м2; 3. Устройство асфальтобетонного мест стоянок воздушных судов - 295,99 тыс.м2; 4. Строительство водосточно-дренажной системы - 4 010,00 м.п.; 5. Строительство отражения аэродрома - 13 835,00 м.п.; 6. Строительство очистных сооружений 4 шт.; 7. Строительство патрульной дороги - 10 км.	Выполнены работы в полном объеме, в настоящее время проводится проверка Ростехнадзора в части выявления соответствия реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных актов и проектной документации. Планируемы срок ввода в эксплуатацию 1-й квартал 2012 года.
НИОКР				
-	-	-	-	-
«прочие нужды»				
-	-	-	-	-

(1) – указывается формулировка, приведенная в разделе Приложения № 1 (письмо от 29 ноября 2011 г. № 26751-ЭН/Д17);

(2) – указывается стоимость работ за счет средств федерального бюджета;

(3) – указывается для объектов капитального строительства в соответствии с показателем в столбце 12 формы № 3;

(4) – приводится краткая аннотация выполнения работ и достигнутых результатов (в натуральных показателях) по итогам 2011 года;

(5) – в отсутствие результатов или неполного выполнения работ указываются объективные причины допущенного невыполнения и принятые меры по их преодолению.

II. Ключевые программные мероприятия на 2012 год
По направлению «капитальные вложения»:

Перечислить важнейшие стройки и объекты (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2012 году, по форме:

Наименование объекта или стройки ⁽¹⁾	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2012 года ⁽²⁾ (в %%)	Стоимость плановых работ в 2012 году ⁽³⁾ , тыс. рублей	Плановые виды работ и ожидаемые результаты ⁽⁴⁾ в 2012 году
-	-	-	-
-	-	-	-

- (1) – указать в соответствии с формулировкой, приведенной в перечне инвестиционных объектов ФЦП;
(2) – указать фактическое состояние готовности объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;
(3) – указать объемы финансирования работ по объекту в 2012 года в виде дроби «всего/средства федерального бюджета»;
(4) – указать виды работ в соответствии с календарным планом к государственному контракту, а также планируемые результаты (завершенные циклы строительства или этапы).

По направлению НИОКР:

Перечислить важнейшие инновационные проекты и тематические НИОКР (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2012 году, по форме:

Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих работ прошлых лет) ⁽¹⁾	Стоимость работ в 2012 году, тыс. рублей	Плановый уровень практической реализации ⁽³⁾	Запланированные виды работ и ожидаемые результаты ⁽⁴⁾ в 2012 году
-	-	-	-
-	-	-	-

- (1) – указать наименование проекта или НИОКР в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;
(2) – указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2012 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;
(3) – указать уровень реализации (отчет, техническая документация, опытный образец, рабочий макет и т.д.) и ожидаемое использование результатов;
(4) – дать краткую аннотацию ожидаемых результатов и объектов интеллектуальной собственности (публикация, патент, лицензия, свидетельство или др.).

Перечислить важнейшие мероприятия (не более 7 по ФЦП), поставки продукции, работы и услуги для государственных нужд, запланированные к выполнению в 2012 году

Наименование мероприятия, поставки продукции, работы или услуги для государственных нужд ⁽¹⁾	Стоимость плановых работ ⁽²⁾ в 2012 году, тыс. рублей	Основание ⁽³⁾ выполнения мероприятий	Ожидаемые результаты выполнения мероприятия ⁽⁴⁾ в 2012 году (в натуральных показателях)
-	-	-	-
-	-	-	-

В 2012 году не предусмотрены расходы по направлению «прочие нужды» в связи, с ликвидацией ФГУ «Дирекция аэропортовых комплексов».

(1) – указать наименование мероприятия в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;

(2) - указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2012 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;

(3) – для мероприятий, не указанных прямо в ФЦП, указать документ (при наличии – его реквизиты), которым принято решение о его реализации в рамках ФЦП;

(4) – указать ожидаемые результаты выполнения мероприятий, а также их влияние на решение основных задач ФЦП в 2012 году.