



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА  
(РОСАВИАЦИЯ)

Заместителю Министра  
регионального развития  
Российской Федерации

В.А. Токареву

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,  
ГСП-3, 125993, Телетайп 111495  
Тел. (499) 231-53-95 Факс (499) 231-55-35  
e-mail: rusavia@scaa.ru

18.01.2013 № ДС 1.13-81.1

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отчет о ходе выполнения ФЦП  
«Экономическое и социальное  
развитие Дальнего Востока и  
Забайкалья на период до 2013 года»  
за исключением подпрограммы  
«Развитие г. Владивостока как центра  
международного сотрудничества  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе»  
за 2012 год.

Уважаемый Владимир Александрович!

В соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.12.2012 № 31613-ВТ/05 и письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.12.2012 № 28080-ОС/Д17и о представлении отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы за 2012 год Федеральное агентство воздушного транспорта направляет отчетность о ходе выполнения ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» за исключением подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» за 2012 год, по которой Росавиация является государственным заказчиком.

Приложение: на \_\_ л., в 1 экз.

И.о. руководителя

*С*  
*уважаемый,*  
*Д.В. Савицкий*

Д.В. Савицкий

Алякритская Диана Борисовна  
(499) 231 63 84

## Аналитическая справка

**1. Наименование федеральной целевой программы** - федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г." за исключением подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

**2. Государственный заказчик** – Федеральное агентство воздушного транспорта Российской Федерации.

**3. Ключевые мероприятия в 2012 году:**

Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край.

Реконструкция и техническое перевооружение аэропорта "Анадырь" ("Угольный"). П очередь, Чукотский автономный округ.

**4. Программа в корректировке не нуждается.**

**5. На 2012 год заключено 29 государственных контрактов (дополнительных соглашений) на сумму 7 702 847,7 тыс. рублей – 100 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:**

«капитальные вложения» – 29 контрактов (дополнительных соглашений) на сумму 7 702 847,7 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 29 контрактов (дополнительных соглашений) на сумму 7 702 847,7 тыс. рублей; межбюджетные субсидии 0 контрактов (дополнительных соглашений) на сумму 0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2012 году, по 0 переходящим контрактам прошлых лет составляет 0,0 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2012 г. 29 дополнительным соглашениям к договорам бюджетных инвестиций, определяющим стоимость работ на 2012 год составляет 7 702 847,7 тыс. рублей, в том числе по 0 контрактам длительностью более одного года 0,0 тыс. рублей.

В соответствии с Правилами осуществления в 2012 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации в форме капитальных вложений в основные средства федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1202, Федеральное агентство воздушного транспорта как государственный заказчик Программы заключает договоры на осуществление бюджетных инвестиций с застройщиком по объектам Программы, в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов и доведенных до Росавиации по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов федерального бюджета.

При этом указанными договорами бюджетных инвестиций, предусмотрено, что Застройщик в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, организует размещения заказов на выполнение изыскательских, проектных и строительных работ и иных услуг, связанных с реконструкцией объектов капитального

строительства государственной собственности Российской Федерации, и заключает соответствующие договоры подряда (услуг).

Стоимость работ на 2012 год по договору подряда определяется либо самим договором подряда, либо дополнительным соглашением к договору подряда (в случае если договор подряда многолетний) в пределах средств, предусмотренных договором на осуществление бюджетных инвестиций.

Перечисление средств федерального бюджета на расчетный счет Застройщика осуществляется в пределах средств, предусмотренных дополнительными соглашениями к договорам на осуществление бюджетных инвестиций, заключаемыми на основании договоров подряда.

**6. Объем финансирования в 2012 году за счет средств федерального бюджета** составляет 7 702 847,7 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 7 702 847,7 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 7 702 847,7 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

**В 2012 году суммарные кассовые расходы** государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 7 693 373,3 тыс. рублей – 99,9% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 7 693 373,3 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 7 693 373,3 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей.

**7. Объем софинансирования в 2012 году**, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей).

**Привлечено софинансирование в 2012 году** из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей) – 0,0 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 0,0 тыс. рублей) – 0,0 % от запланированного.

#### **8. Основные итоги реализации программы в 2012 году:**

##### ***По направлению капитальные вложения:***

За 2012 год за счет всех источников финансирования освоено 5 199 787,8 тыс. рублей и выполнены следующие виды работ:

1) По объекту «Реконструкция аэропорта Улан-Удэ, Республика Бурятия» выполнены работы по устройству ИВП 5078 м<sup>2</sup>; РД-D 6518 м<sup>2</sup>; А/т мероприятия 24,8 га; Патрульная дорога 11580 п.м.; Ограждение 643 п.м.; Н/в кабельные линии 4520 п.м.; В/в кабельные линии 12400 п.м.; КПП 2 объект; АСС 1 объект; ТП-АСС 1 объект; ТП-ГРМ, КРМ 2 объект; ТП-ССО 1 объект; Линии связи и упр-я 9520 п.м.; Очистные сооружения 1 объект. Уровень технической готовности объекта на 01.01.2013г. – 74,61%.

2) По объекту «Реконструкция аэропорта Горячинск» осуществлялась разработка проектной документации.

3) По объекту «Аэропорт Чумикан. Реконструкция аэродрома» выполнены работы по устройству ИВПП - 18,660 тыс.м<sup>2</sup>; покрытие перрона, РД и пешеходной дорожки - 8,650 тыс.м<sup>2</sup>; агротехмероприятия - 4,45 га; устройство ограждения - 2079 п.м.; Уровень технической готовности объекта – 100 %.

4) По объекту «Удлинение ВПП аэропорта Богородское с установкой сигнального оборудования, строительство служебно-пассажирского здания на 35 пасс/час, Хабаровский край» выполнены работы по устройству ИВПП – 40,875 тыс. м<sup>2</sup>; перрона – 6,763 тыс. м<sup>2</sup>; ССО - 1 комплект; ОС – 1 комплект; ВДС - 2260 п.м.; патрульная дорога – 4500 п.м; ограждения – 5268,7 п.м; В/в сети – 1325 п.м. Уровень технической готовности объекта на 01.01.2013г. – 100,0 %.

5) По объекту «Реконструкция и техническое перевооружение аэропорта "Анадырь" ("Угольный"). П очередь, Чукотский автономный округ» произведены работы по устройству ИВПП - 75,9 тыс.м<sup>2</sup>. Уровень технической готовности объекта – 89,5 %.

6) По объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край» выполнены работы по устройству ИВПП и РД: нижний слой покрытия из тощего бетона В12.5 – 180 тыс. м2 (90%) опережение 1 мес.; ИВПП и РД: верхний слой покрытия из марочного бетона Вtb 4.0 - 90 тыс. м2 (45%) отставание 3 мес. Водосточно-дренажная сеть: 6 765 п.м. (50%) отставание 30 дн. Перрон (расширение): нижний слой покрытия из тощего бетона В12.5 - 15,7 тыс. м2 (90%) опережение 10 мес. КДП и АСС: бетонирование фундаментов (нулевой цикл) - 5% опережение 8 мес. Линии связи, наружные в/в сети: прокладка КЛ, защита КЛ – 37% опережение 6 мес. Уровень технической готовности объекта на 01.01.2013г. - 41,64 %.

7) По объекту «Строительство ВПП п. Палана» выполнены работы по разработке части рабочей документации.

Бюджетные ассигнования на представление межбюджетных субсидий федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности не выделялись.

*По направлению НИОКР отсутствуют.*

*По направлению «прочие нужды» отсутствуют.*

**9. Целевые индикаторы и показатели не предусмотрены.**

**10. Принятые меры по ликвидации допущенного за 9 месяцев 2012 года отставания в осуществлении работ по реализации программы.**

В целях полного и эффективного расходования средств федерального бюджета, предусмотренных Росавиации на реализацию указанной федеральной целевой программы, принимались следующие меры.

Осуществлялся еженедельный мониторинг своевременного контрактования и расходования средств федерального бюджета в части бюджетных инвестиций.

Заключены государственные контракты (договора подряда) на сумму 7 702 847,7 тыс. рублей, (99,9% от объемов бюджетных ассигнований предусмотренных на 2012 год), осуществлена оплата выполненных работ на сумму 7 693 373,2 тыс. рублей, что позволило обеспечить кассовое исполнение на уровне 99,9 %.

Неосвоенный остаток средств федерального бюджета на конец года по программе составил 9 474,4 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур, в том числе:

- по объекту «Реконструкция аэропорта Улан-Удэ, Республика Бурятия» - 6 344,5 тыс. рублей;
- по объекту «Аэропорт Чумикан. Реконструкция аэродрома» - 484,9 тыс. рублей;
- по объекту «Удлинение ВПП аэропорта Богородское с установкой сигнального оборудования, строительство служебно-пассажирского здания на 35 пасс/час, Хабаровский край» - 667,8 тыс. рублей;
- по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение аэропорта "Анадырь" ("Угольный"). II очередь, Чукотский автономный округ» - 1 900,3 тыс. рублей;
- по объекту «Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край» - 76,9 тыс. рублей.

#### **10. Проблемные вопросы по итогам реализации программы в 2012 г.**

При разработке проектно-сметной документации, в соответствии с паспортом проекта по ФЦП, в большей части проектов объем средств, предусмотренный на осуществление строительства или реконструкцию существенно ниже реальной сметной стоимости, что не позволяет сдать на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России» большинство разработанных проектов.

**11. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2012 год отсутствуют.**

И.о. руководителя  
Федерального агентства  
воздушного транспорта




Д.В. Савицкий

**Обобщенные сведения о финансировании федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов и выполнении мероприятий федеральной целевой программы (в денежном выражении) в 2012 году**

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" за исключением подпрограмм "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

№ п/п	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2012 год (тыс. рублей)	Освоено с начала года (тыс. рублей)	Кассовые расходы и фактические расходы за 2012 г. (тыс. рублей)	Количество контрактов (соглашений), действующих в 2012 году, единиц		Стоимость работ 2012 года по действующим контрактам (соглашениям)	
					всего, включая контракты прошлых лет	контракты (соглашения), заключенные за 2012 г.	всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей)	контракты, заключенные за 2012 года (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Всего по ФЦП:</b>	7 702 847,7	5 199 787,8	7 693 373,2	29	29	7 697 172,9	7 697 172,9
	в том числе:							
1.1.	федеральный бюджет	7 702 847,7	5 199 787,8	7 693 373,2	29	29	7 697 172,9	7 697 172,9
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
1.3.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
<b>2.</b>	<b>Капитальные вложения, всего</b>	7 702 847,7	5 199 787,8	7 693 373,2				
2.1.	федеральный бюджет	7 702 847,7	5 199 787,8	7 693 373,2	29	29	7 697 172,9	7 697 172,9
	в том числе:							
	бюджетные инвестиции	7 702 847,7	5 199 787,8	7 693 373,2	29	29	7 697 172,9	7 697 172,9
	субсидии							
2.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
2.3.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>НИОКР, всего</b>	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
3.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
3.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
3.3.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
<b>4.</b>	<b>Прочие нужды, всего</b>	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
4.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
	в том числе:							
	в рамках госконтрактов	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
	в рамках субсидий	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
4.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
4.3.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0



И.о. руководителя Росавиации

Д.В. Савицкий

Исполнитель: Алякритская Дяна Борисовна  
Телефон: 8 499 231 63 84;  
E-mail: Alyakritskaya\_DB@scaa.ru

# Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» в 2012 году в рамках федеральной целевой программы

«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» за исключением подпрограмм «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе»

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))											
№ п/п	Наименование строк, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2012 год (тыс. рублей)				Обобщенные показатели (тыс. рублей)				Выполненные работы за 2012 г. (в натуральных показателях)	
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования			Освоено с начала года за счет всех источников
		Бюджетные назначения по программе на 2012 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2012 г.	Предусмотрено утверждения на 2012 год	Фактические расходы за 2012 г.	Предусмотрено утверждения на 2012 год	Фактические расходы за 2012 г.	Предусмотрено на 2012 год	Фактические расходы за 2012 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по ФЦП:	7 702 847,7	7 693 373,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7 702 847,7	7 693 373,2	5 199 787,8	
	в том числе:										
2.	Бюджетные инвестиции, всего	7 702 847,7	7 693 373,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7 702 847,7	7 693 373,2	5 199 787,8	
	в том числе:										
2.1.	Реконструкция аэропорта Улан-Удэ, Республика Бурятия	202 352,0	196 007,5	0,0	0,0	0,0	0,0	202 352,0	196 007,5	176 709,7	устройство: ИВП 5078 м2 РД-Д 6518 м2 А/т мероприятия 24,8 га Патрульная дорога 11580 п.м. Ограждение 643 п.м. Н/в кабельные линии 4520 п.м. В/в кабельные линии 12400 п.м. КПП 2 объект АСС 1 объект ТП-АСС 1 объект ТП-ГРМ, КРМ 2 объект ТП-ССО 1 объект Линии связи и упр-я 9520 п.м. Очистные сооруж-я 1 объект Тех.готовность на 01.01.2013г. - 74,61%
2.2.	Реконструкция аэропорта Горячинск	28 500,0	28 500,0	0,0	0,0			28 500,0	28 500,0	21 375,0	Разработка проектной документации
2.3.	Аэропорт Чумикан. Реконструкция аэродрома	84 446,7	83 961,8	0,0	0,0	0,0	0,0	84 446,7	83 961,8	83 961,8	устройство: ИВП - 18,66 тыс.м2; Перрон - 8,65 тыс.м2; Ограждение - 2079п.м; Асфальтобетонная - 4,45га Тех.готовность на 01.01.2013г. - 100 %

2.4.	Удлинение ВПП аэропорта Богородское с установкой сигнального оборудования, строительство служебно-пассажирского здания на 35 пасс/час, Хабаровский край	223 408,4	222 740,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223 408,4	222 740,6	212 416,3	устройство: ИВПП - 40,875 тыс.м2; Перрон - 6,763 тыс.м2; ССО - 1 комплект; ОС - 1 комплект; Патрульная дорога - 4500 пм; Ограждения - 5268,7пм; ВДС 2260 пм, В/в сети 1325пм. Тех.готовность на 01.01.2013г. - 100 %
2.5.	Реконструкция и техническое перевооружение аэропорта "Анадырь" ("Угольный"). II очередь, Чукотский автономный округ	1 434 920,3	1 433 019,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 434 920,3	1 433 019,9	1 433 019,9	устройство: ИВПП - 75,886 тыс. м2. Тех.готовность на 01.01.2013г. - 89,47 %
2.6.	Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край	5 494 270,3	5 494 193,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 494 270,3	5 494 193,4	3 250 334,7	устройство: 1. ИВПП и РД: нижний слой покрытия из тощего бетона В12.5 - 180 тыс. м2 (90%) опережение 1 мес. 2. ИВПП и РД: верхний слой покрытия из марочного бетона В16 4.0 - 90 тыс. м2 (45%) отставание 3 мес. 3. Водосточно-дренажная сеть: 6 765 п.м. (50%) отставание 30 дн. 4. Перрон (расширение): нижний слой покрытия из тощего бетона В12.5 - 15,7 тыс. м2 (90%) опережение 10 мес. 5. КДП и АСС: бетонирование фундаментов (нулевой цикл) - 5% опережение 8 мес. 6. Линии связи, наружные в/в сети: прокладка КЛ, защита КЛ - 37% опережение 6 мес. Тех.готовность на 01.01.2013г. - 41,64 %
2.7.	Восстановление ИВПП аэропорта "Чокрада", Республика Саха (Якутия)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.8.	Реконструкция аэропорта Никольское, Камчатский край	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.9.	Строительство ВПП п. Палана	234 950,0	234 950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234 950,0	234 950,0	21 970,4	Выполнены работы по разработке части рабочей документации в соответствии с условиями договора № 575/12 от 23.11.2012
3.	Межбюджетные субсидии, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	(наименование мероприятия, стройки, объекта)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	(наименование мероприятия, стройки, объекта)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Исполнитель: Алякритская Диана Борисовна

Телефон: 8 499 231 63 84;

E-mail: Alyakritskaya\_DB@scaa.ru

И.о. руководителя Д.В. Савицкий




**Сведения о государственных контрактах, действующих в 2012 году  
в рамках федеральной целевой программы**

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" за исключением подпрограмм "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"  
(наименование федеральной целевой программы)

		Количество заключенных контрактов, шт.		Объем финансирования за счет средств федерального бюджета в 2012 году, тыс. рублей	
		Всего	в 2012 году	Всего	заключенные в 2012 году
	1	2	3	4	5
1.	Государственные контракты, действующие в 2012 году, всего:	29	29	7 697 172,9	7 697 172,9
	в том числе				
2.	долгосрочные государственные контракты, всего:	0	0	0	0

И.о. руководителя Росавиации



Д.В. Савицкий

Исполнитель: Алякритская Диана Борисовна

Телефон: 8 499 231 63 84

E-mail: [Alyakritskaya\\_DB@scaa.ru](mailto:Alyakritskaya_DB@scaa.ru)

**Сведения о государственных контрактах, действующих в рамках  
федеральной целевой программы в период с 2012 по 2020 годы**

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" за исключением подпрограмм "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

(наименование федеральной целевой программы)

		Объемы средств, необходимые для выполнения контракта, тыс. рублей								
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объемы финансирования, предусмотренные для выполнения государственных контрактов (план)	7 702 847,7	6 449 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Объемы финансирования по заключенным контрактам (факт)	7 697 172,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Уровень контрактования (в процентах)	99,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

И.о. руководителя Росавиации

Д.В. Савицкий

Исполнитель: Алякритская Диана Борисовна  
Телефон: 499 231 63 84;  
E-mail: Alyakritskaya\_DB@scaa.ru

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности".

## ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

### СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за январь - декабрь 2012 года  
(нарастающим итогом)

Предоставляют:	Сроки предоставления
главные распорядители средств федерального бюджета, предусмотренных на выполнение федеральных целевых программ (подпрограмм):	на 30 день после отчетного периода
- государственному заказчику федеральных целевых программ (подпрограмм);	
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	на 35 день после отчетного периода
государственные заказчики федеральных целевых программ (подпрограмм):	
- государственному заказчику - координаторам федеральных целевых программ;	
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	на 40 день после отчетного периода
государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ:	
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	

#### Форма № 1-ФП

Приказ Росстата:

Об утверждении формы  
от 27.07.2011 № 420

О внесении изменений (при наличии)

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)		
Почтовый адрес 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37		
Код формы по ОКУД	отчитывающейся организации по ОКПО	Код
1	2	3
0608007	00083534	4



№ стро- ки	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств по программе (подпрограмме) в отчетном году	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)	
				всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
023	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
024	собственные средства организаций	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
025	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
026	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030	ННОКР - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
031	из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
032	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
033	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
034	собственные средства организаций	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
035	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
036	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
040	Прочие нужды - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
041	из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
042	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
043	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
044	собственные средства организаций	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
045	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
046	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Раздел 2. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение  
федеральной целевой программы (подпрограммы)**

(заполняет только государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) программы (подпрограммы))

(расшифровка строки 003 раздела 1)  
(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)


Код территории по ОКATO	Наименование субъекта Российской Федерации	Объемы средств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренные по программе (подпрограмме) на отчетный год	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Фактически профинансировано из бюджета субъекта Российской Федерации (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически освоено средств бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию программы (подпрограммы) (по актам сдачи-приемки)	
			всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

И.о. руководителя  
Федерального агентства  
воздушного транспорта  
(должность)

Должностное лицо, ответственное за  
предоставление статистической информации  
(лицо, уполномоченное предоставлять  
статистическую информацию от имени  
юридического лица)

Савицкий Дмитрий Владимирович  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Консультант  
(должность)

Алякритская Диана Борисовна  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

8 (499) 231 63 84  
(номер контактного телефона)

«    »    20 13    года  
(дата составления документа)

**Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2012 году  
и ключевые программные мероприятия на 2013 год**  
**Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период  
до 2013 года»**

**I. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2012 году**

Наименование ключевых мероприятий	Стоимость работ 2012 года, тыс. руб., факт/план	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП на 1 января 2013 года, %	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2012 года	Причины допущенного невыполнения и принятые меры по их преодолению
<b>«Капитальные вложения»</b>				
«Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край»	5 494 193,40 / 5 494 270,30	41,64	1. ИВПП и РД: нижний слой покрытия из тощего бетона В12.5 – 180 тыс. м2 (90%) опережение 1 мес. 2. ИВПП и РД: верхний слой покрытия из марочного бетона В40 4.0 - 90 тыс. м2 (45%) отставание 3 мес. 3. Водосточно-дренажная сеть: 6 765 п.м. (50%) отставание 30 дн. 4. Перрон (расширение): нижний слой покрытия из тощего бетона В12.5 - 15,7 тыс. м2 (90%) опережение 10 мес. 5. КДП и АСС: бетонирование фундаментов (нулевой цикл) - 5% опережение 8 мес. 6. Линии связи, наружные в/в сети: прокладка КЛ, защита КЛ – 37% опережение 6 мес.	Перенос объемов работ на 2013 год на сумму аванса 2012г.
«Реконструкция и техническое перевооружение аэропорта "Анадырь" ("Угольный"). II очередь, Чукотский автономный округ»	1 433 019,98 / 1 434 920,30	89,47	ИВПП - 75,886 тыс. м2.	Экономия при реализации проекта
<b>НИОКР*</b>				
<b>«прочие нужды»*</b>				

\* Не заполняется в связи с отсутствием выделения средств


**П. Ключевые программные мероприятия на 2013 год**

**По направлению «капитальные вложения»:**

Наименование объекта или стройки	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2013 года (в %%)	Стоимость плановых работ в 2013 году, тыс. рублей	Плановые виды работ и ожидаемые результаты в 2013 году
«Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край»	41,64	5 254 229,70	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Цементобетон Вtб 4.0 – 269 369 м2.</li> <li>2. Устройство ВДС - 6 745 п.м.</li> <li>3. КДП – 90%.</li> <li>4. АСС – 90 %.</li> <li>5. Средства РТО – 100%.</li> <li>6. Очистные сооружения -100%.</li> <li>7. Прокладка кабельных линий – 10 000 п.м.</li> <li>8. ССО – 100 %.</li> <li>9. Шумозащитное ограждение – 4600 п.м.</li> <li>10. Периметровое ограждение – 12 000 п.м.</li> </ol>

**И.о. руководителя**

**Федерального агентства воздушного транспорта**



**Д.В. Савицкий**