



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп 111495
Тел. (499) 231-53-95 Факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru

26.01.11 № 5.13-118

На № _____ от _____

Заместителю Министра
регионального развития
Российской Федерации

В.А. Токареву

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
«РОСАВИАЦИЯ»
*ЭКСПЕДИЦИЯ*8-499*231-52-90
26 ЯНВАРЯ 2011 г.

Отчет о ходе выполнения
федеральной целевой программы за 2010 год.

Уважаемый Владимир Александрович!

В соответствии с Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 «О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», и в соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 января 2010 г. № 3-ВТ/05 Федеральное агентство воздушного транспорта направляет отчетность за 12 месяцев 2010 года о ходе выполнения федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы».

Приложение: на 19 л.

С уважением,

О.О. Клим

Певунов Михаил Михайлович
(499) 231 59 18

Аналитическая справка
о ходе реализации федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Курильских островов
(Сахалинская область) на 2007-2015 годы».
за 2010 год

1. Подпрограмма «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».

2. Государственный заказчик-координатор – Министерство регионального развития Российской Федерации.

Государственный заказчик – Федеральное агентство воздушного транспорта.

3. Ключевые мероприятия в 2010 году:

По направлению «капитальные вложения»:

аэропорт Менделеево. Реконструкция летного поля для приема самолетов Ан-24. Доведение инженерного обеспечения аэропорта до требований норм НГЭА и ФАП (корректировка), о. Кунашир, Сахалинская область;

строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область.

4. Программа нуждается в корректировке в части параметров финансирования и уточненных перечней программных мероприятий, показателей и индикаторов на 2010 - 2013 годы, в том числе с учетом изменений объемов бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральными законами на соответствующие годы.

В 2010 году в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2010 год внесены изменения:

1. по объекту «Аэропорт Менделеево. Реконструкция летного поля для приема самолетов Ан-24. Доведение инженерного обеспечения аэропорта до требований норм НГЭА и ФАП (корректировка), о. Кунашир, Сахалинская область» осуществлено увеличение объема средств до 117 991,60 тыс. рублей (письмо

Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.12.2010 № 24873-ОС/Д17);

2. по объекту «Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область» осуществлено уменьшение объема средств до 204 808,40 тыс. рублей (письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.12.2010 № 24873-ОС/Д17).

5. На 2010 год заключено 7 государственных контрактов (соглашений) на сумму 450 063,0 тыс. рублей – 96,2% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе:

«капитальные вложения» – 7 контрактов на сумму 319 874,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 7 контрактов на сумму 319 874,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполненных в 2010 году, по 1 переходящему контракту прошлых лет составляет 3 030,0 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2010 г. 6 контрактам составляет 316 844,0 тыс. рублей, в том числе по 1 контракту длительностью более одного года – 279,4 тыс. рублей.

6. Объем финансирования в 2010 году за счет средств федерального бюджета составляет 322 800,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 322 800,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 322 800,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

За 2010 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 319 483,24 тыс. рублей – 98,97% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 319 483,42 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 319 483,42 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2010 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 21 000,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 21 000,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2010 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 3 383,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 3 383,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 93,52% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) - 0% от запланированного.

8. Целевые индикаторы и показатели на 2010 год:

По итогам 11 месяцев 2010 года:

Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей	<u>План</u> <u>Факт</u>	Причина невыполнения целевого индикатора
По итогам реализации программы за 11 месяцев 2010 года		
Прирост грузооборота воздушного транспорта (в процентах по отношению к показателям базового периода).	419 35,48	Невыполнение целевого индикатора связано с уменьшением перевозки грузов и почты внутри Сахалинской области
Ожидаемое выполнение указанных выше индикаторов и показателей в 2010 году		
Прирост грузооборота воздушного транспорта (в процентах по отношению к показателям базового периода).	419 35,48	-

9. Основные итоги реализации программы за 12 месяцев 2010 года:

По направлению капитальные вложения:

1. Аэропорт Менделеево. Реконструкция летного поля для приема самолетов АН-24. Доведение инженерного обеспечения аэропорта до требований норм НГЭА и ФАП на о. Кунашир, Сахалинской области:

завершены строительные работы на СПЗ, накопителю пассажиров, контрольно-диспетчерском пункте, багажном отделении, но объекты не оснащены оборудованием;

произведена поставка плит в количестве – 351 шт;

организованы работы по замене покрытий в 833 плитах.

2. Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинской области:

проведены работы по устройству кабельных переходов по ВПП, РД, устройству ж/б колодцев;

закончена работа по укладке дренажных труб;

проведены земляные работы ИВПП – 35 000м²;

проведены земляные работы по укреплению перрона -20 966м²;

построено 15 640 м² патрульной дороги;

проведены земляные работы на РД – 15 000м².

3. Строительство вертолетной площадки на острове Шикотан:

произведена укладка плит покрытия вертолетной площадки - 400,0 м²;

разрешен ввод в эксплуатацию вертолетной площадки разрешением на ввод от 15.09.2010 №65309000-18

Работы по направлению НИОКР подпрограммой в 2010 году не предусмотрены.

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2010 год нет.

Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы"

государственный заказчик-координатор Минрегион России (государственный заказчик Росавиация)													
№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2010 год (тыс. рублей)				Обобщенные показатели (тыс. рублей)				Техническая готовность объекта по итогам 12 месяцев 2010 года, %%	Выполненные работы за 12 месяцев 2010 года (в натуральных показателях)		
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования				Освоено с начала года за счет всех источников 2010 года	
		Бюджетные назначения по программе на 2010 года	Кассовые расходы заказчика за 12 месяцев 2010 года	Предусмотрено на 2010 года	Фактически расходы за 12 месяцев 2010 года	Предусмотрено на 2010 года	Фактически расходы за 12 месяцев 2010 года	Предусмотрено на 2010 год	Фактически расходы за 12 месяцев 2010 года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Всего по ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы";	322 800,00	319 483,42	21 000,00	0,00	0,00	0,00	326 418,00	322 867,32	291 465,30			
	в том числе:	322 800,00	319 483,42	21 000,00	0,00	0,00	0,00	326 418,00	322 867,32	291 465,30			
2.	Бюджетные инвестиции, всего												
	в том числе:												
2.1.	Аэропорт Менделеево. Реконструкция летного поля для приема самолетов Ан-24. Доведение инженерного обеспечения аэропорта до требований норм НГЭА и ФАП (корректировка), о. Кунашир, Сахалинская область	117 991,60	114 675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	117 991,60	114 675,06	85 101,07	59	1. Замена плит в покрытии -833 шт; 2. Поставка плит - 351 шт; 3. Завершены строительные работы на СПЗ, накопительно пассажиров, КДП и богажному отделению, но объекты не оснащены оборудованием.	
2.2.	Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область	204 808,40	204 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	204 808,40	204 808,36	202 980,33	65	1. ИВВП (зем. работы) -35 000м2; 2. РД (зем.работы) - 15 000 м2; 3. Перрон (зем.работы) - 20 966 м2; 4. Патрульная дорога - 15 640 м2.	
2.3.	Строительство вертолетной площадки на острове Шикотан	0,00	0,00	21 000,00	3 383,90	0,00	0,00	3 618,00	3 383,90	3 383,90	100	Укладка плит покрытия вертолетной площадки 400,0 кв.м, озеленение.	

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2010 год (тыс. рублей)						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Техничес- кая готов- ность объекта по итогам 12 месяцев 2010 года, %%	Выполненные работы за 12 месяцев 2010 года (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников		
		Бюджетные назначения по программе на 2010 года	Кассовые расходы госказ- чика за 12 месяцев 2010 года	Предусмот- рено утвержден- ной ФЦП на 2010 года	Фактичес- кие расхо- ды за 12 месяцев 2010 года	Предусмот- рено на 2010 год	Фактичес- кие расхо- ды за 12 месяцев 2010 года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Межбюджетные субсидии,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
3.1.	(наименование мероприятия, стройки,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	(наименование мероприятия, стройки, объекта)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель руководителя О.О. Клим



Исполнитель: Певунов М.М.
Телефон:(499) 231 59 18;
E-mail:Peunov_MM@scaa.ru



Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2010 году и ключевые программные мероприятия на 2011 год федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы».

I. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2010 году

Указать результаты выполнения ключевых мероприятий на 2010 год, перечисленных в Приложении № 1 к докладу о ходе реализации федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2010 года в разделе, содержащем материалы по настоящей ФЦП (письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 23289-ЭН/Д17), согласно прилагаемой форме:

Наименование ключевых мероприятий ⁽¹⁾	Стоимость работ 2010 года, тыс. руб., факт/план ⁽²⁾	Фактическая готовность мероприятий за весь период реализации ФЦП, % ⁽³⁾	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2010 года ⁽⁴⁾	Примечания ⁽⁵⁾
«Капитальные вложения»				
Аэропорт Менделеево. Реконструкция летного поля для приема самолетов Ан-24. Доведение инженерного обеспечения аэропорта до требований норм ИГЭА и ФАП (корректировка), о. Кунашир, Сахалинская область	114 675,06/ 115 065,70	59	1. Замена плит в покрытии – 833 шт; 2. Поставка плит – 351 шт.	-
Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область	204 808,36/ 204 808,40	65	1. ИВВП (зем. работы)-35 000м2; 2. РД (зем. работы) -15 000м2; 3. Перрон (зем. работы) – 20 966м2; 4. Патрульная дорога – 15 640 м2.	-

(1) – указывается формулировка, приведенная в разделе Приложения № 1 (письмо от 1 декабря 2010 г. № 23289-ЭН/Д17);
(2) – указывается стоимость работ за счет средств федерального бюджета;
(3) – указывается для объектов капитального строительства в соответствии с показателем в столбце 12 формы № 3;
(4) – приводится краткая аннотация выполненных работ и достигнутых результатов (в натуральных показателях) по итогам 2010 года;
(5) – в отсутствие результатов или неполного выполнения работ указываются объективные причины допущенного невыполнения и принятые меры по их преодолению.

II. Ключевые программные мероприятия на 2011 год

По направлению «капитальные вложения»:

Перечислить важнейшие стройки и объекты (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2011 году, по форме:

Наименование объекта или стройки ⁽¹⁾	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2011 года ⁽²⁾ (в %)	Стоимость плановых работ в 2011 году ⁽³⁾ , тыс. рублей	Плановые виды работ и ожидаемые результаты ⁽⁴⁾ в 2011 году
Аэропорт Менделеево. Реконструкция летного поля для приема самолетов Ан-24. Доведение инженерного обеспечения аэропорта до требований норм НГЭА и ФАП (корректировка), о. Кунашир, Сахалинская область	59	1 000 000,0**/28 908,4*	Строительно-монтажные работы
Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область	65	1 263 700,0**/105 191,6*	Строительно-монтажные работы

(1) – указать в соответствии с формулировкой, приведенной в перечне инвестиционных объектов ФЦП;

(2) – указать фактическое состояние готовности объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;

(3) – указать объемы финансирования работ по объекту в 2011 года в виде дроби «всего/средства федерального бюджета»;

(4) – указать виды работ в соответствии с календарным планом к государственному контракту, а также планируемые результаты (завершенные циклы строительства или этапы).

* данные указаны согласно Федеральной адресной инвестиционной программы на 2011-2013 гг. от 13.01.2011

**данные указаны согласно Федеральной целевой программы от 08.09.2010 № 701

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
за январь - декабрь 2010 года
(нарастающим итогом)

Представляют :	Сроки представления:	Форма № 1-ФП
главные распорядители средств федерального бюджета, предусмотренных на выполнение федеральных целевых программ (подпрограмм): - государственному заказчику федеральной целевой программы (подпрограммы); - ГМЦ Росстата (105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д. 44) государственные заказчики федеральной целевой программы (подпрограммы): - государственному заказчику - координатору; - ГМЦ Росстата (105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д. 44) государственные заказчики - координаторы: - ГМЦ Росстата (105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	на 30 день после отчетного периода на 35 день после отчетного периода на 40 день после отчетного периода	Утверждена постановлением Росстата от 01.08.2007 № 60 с изм от 08.08.2007 № 62 Квартальная

Наименование отчитывающейся организации: Росавиация		
Почтовый адрес: 125993, ГСП-3, А-167, Ленинградский проспект д. 37		
Код	Код	
формы по ОКУД	отчитывающейся организации по ОКПО	
1	2	3
608007	83534	4

Наименование			Код программы (подпрограммы) по бюджетной классификации	Государственный заказчик программы (подпрограммы)
Программа Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы"			1004700	Министерство регионального развития Российской Федерации
Подпрограмма				Федеральное агентство воздушного транспорта

Раздел 1. Средства на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы) Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

№ строки	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Стоимость заклю- ченных контрактов на выполнение программы (подпрограммы) с начала года	Стоимость оплаченных контрактов с начала года		Фактическое поступление средств на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)	
				Всего	из них contrac- тов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объем средств - всего	343800	323257,9	322867,3	6245,3	326418	0	322867,3	141893,2
2	в том числе: из федерального бюджета	322800	319874	319483,4	3030	322800	0	319483,4	141893,2
3	из них на возвратной основе	0	X	X	X	0	0	0	0
4	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	21000	3383,9	3383,9	3215,3	3618	0	3383,9	0
5	из них на возвратной основе	0	X	X	X	0	0	0	0
6	из внебюджетных источников: всего	0	0	0	0	0	0	0	0
7	в том числе: собственные средства организаций	0	X	X	X	0	0	0	0
8	кредиты	0	X	X	X	0	0	0	0
9	средства иностранных инвесторов	0	X	X	X	0	0	0	0
10	заемные средства	0	X	X	X	0	0	0	0
11	прочие	0	X	X	X	0	0	0	0
20	Из общего объема средств: Капитальные вложения - всего	343800	323257,9	322867,3	6245,3	326418	0	322867,3	141893,2
21	в том числе: из федерального бюджета	322800	319874	319483,4	3030	322800	0	319483,4	141893,2
22	из них: на возвратной основе	0	X	X	X	0	0	0	0
23	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	21000	3383,9	3383,9	3215,3	3618	0	3383,9	0
24	из них на возвратной основе	0	X	X	X	0	0	0	0
25	из внебюджетных источников: всего	0	0	0	0	0	0	0	0

№ строки	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Стоимость заключенных контрактов на выполнение программы (подпрограммы) с начала года	Стоимость оплаченных контрактов с начала года		Фактическое поступление средств на реализацию программы (подпрограммы)			Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)
				Всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	в том числе: собственные средства организаций	0	Х	Х	Х	0	0	0	0
27	кредиты	0	Х	Х	Х	0	0	0	0
28	средства иностранных инвесторов	0	Х	Х	Х	0	0	0	0
29	заемные средства	0	Х	Х	Х	0	0	0	0
30	прочие	0	Х	Х	Х	0	0	0	0
40	НКО - всего	0	0	0	0	0	0	0	0
41	в том числе: из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
42	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0	0	0	0	0	0	0	0
43	из внебюджетных источников: всего	0	0	0	0	0	0	0	0
44	в том числе: собственные средства организаций	0	Х	Х	Х	0	0	0	0
45	кредиты	0	Х	Х	Х	0	0	0	0
46	средства иностранных инвесторов	0	Х	Х	Х	0	0	0	0
47	заемные средства	0	Х	Х	Х	0	0	0	0
48	прочие	0	Х	Х	Х	0	0	0	0
50	Прочие нужды - всего	0	0	0	0	0	0	0	0
51	в том числе: из федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
52	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0	0	0	0	0	0	0	0
53	из внебюджетных источников: всего	0	0	0	0	0	0	0	0
54	в том числе: собственные средства организаций	0	Х	Х	Х	0	0	0	0
55	кредиты	0	Х	Х	Х	0	0	0	0
56	средства иностранных инвесторов	0	Х	Х	Х	0	0	0	0
57	заемные средства	0	Х	Х	Х	0	0	0	0
58	прочие	0	Х	Х	Х	0	0	0	0

Код территории по ОКАТО	Наименование субъекта Российской Федерации	Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Стоимость заключенных контрактов на выполнение программы (подпрограммы) с начала года	Стоимость оплаченных контрактов с начала года		Фактическое поступление средств на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)	
				Всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
643	Российская Федерация	21000	3383,9	3383,9	3215,3	3618	0	3383,9	0
30	в том числе: Центральный федеральный округ								
14	Белгородская область								
15	Брянская область								
17	Владимирская область								
20	Воронежская область								
24	Ивановская область								
29	Калужская область								
34	Костромская область								
38	Курская область								
42	Липецкая область								
46	Московская область								
54	Орловская область								
61	Рязанская область								
66	Смоленская область								
68	Тамбовская область								
28	Тверская область								
70	Тульская область								
78	Ярославская область								
45	г. Москва								

Код территории по ОКАТО	Наименование субъекта Российской Федерации	Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Стоимость заключенных контрактов на выполнение программы с начала года	Стоимость оплаченных контрактов с начала года		Фактическое поступление средств на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)	
				Всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Северо-Западный федеральный округ								
86	Республика Карелия								
87	Республика Коми								
11	Архангельская область								
11100	в том числе Ненецкий автономный округ								
19	Вологодская область								
27	Калининградская область								
41	Ленинградская область								
47	Мурманская область								
49	Новгородская область								
58	Псковская область								
40	г.Санкт-Петербург								
32	Южный федеральный округ								
79	Республика Адыгея								
82	Республика Дагестан								
26	Республика Ингушетия								
83	Кабардино-Балкарская Республика								
85	Республика Калмыкия								
91	Карачаево-Черкесская Республика								


Код территории по ОКATO	Наименование субъекта Российской Федерации	Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Стоимость заключенных контрактов на выполнение программы (подпрограммы) с начала года	Стоимость оплаченных контрактов с начала года		Фактическое поступление средств на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)	
				Всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	Республика Северная Осетия-Алания								
96	Чеченская Республика								
3	Краснодарский край								
7	Ставропольский край								
12	Астраханская область								
18	Волгоградская область								
60	Ростовская область								
33	Приволжский федеральный округ								
80	Республика Башкортостан								
88	Республика Марий Эл								
89	Республика Мордовия								
92	Республика Татарстан								
94	Удмуртская Республика								
97	Чувашская Республика								
57	Пермский край								
33	Кировская область								
22	Нижегородская область								
53	Оренбургская область								
56	Пензенская область								

Код территории по ОКАТО	Наименование субъекта Российской Федерации	Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Стоимость заключенных контрактов на выполнение программы с (подпрограммы) с начала года	Стоимость оплаченных контрактов с начала года		Фактическое поступление средств на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)	
				Всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Самарская область								
63	Саратовская область								
73	Ульяновская область								
34	Уральский федеральный округ								
37	Курганская область								
65	Свердловская область								
71	Тюменская область								
71100	в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра								
71140	Ямало-Ненецкий автономный округ								
75	Челябинская область								
35	Сибирский федеральный округ								
84	Республика Алтай								
81	Республика Бурятия								
93	Республика Тыва								
95	Республика Хакасия								
1	Алтайский край								
76	Забайкальский край								
4	Красноярский край								
25	Иркутская область								

Код территории по ОКATO	Наименование субъекта Российской Федерации	Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Стоимость заключенных контрактов на выполнение программы (подпрограммы) с начала года	Стоимость оплаченных контрактов с начала года		Фактическое поступление средств на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)	
				Всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Кемеровская область								
50	Новосибирская область								
52	Омская область								
69	Томская область								
98	Дальневосточный федеральный округ	21000	3383,9	3383,9	3215,3	3618	0	3383,9	0
30	Республика Саха (Якутия)								
5	Камчатский край								
8	Приморский край								
10	Хабаровский край								
44	Амурская область								
64	Магаданская область								
99	Сахалинская область	21000	3383,9	3383,9	3215,3	3618	0	3383,9	0
77	Еврейская область								
30	Чукотский автономный округ								
				Чукотский автономный округ					
				30					


Заместитель
руководителя

О.О. Клим
(Ф.И.О.)


(подпись)

Должностное лицо,
ответственное за
составление формы

М.М. Певунов
(Ф.И.О.)


(подпись)

Ведущий специалист-эксперт
(должность)

21

январь

2011

год

(499) 231-59-18

(номер контактного телефона)

(дата составления документа)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)
за январь - ноябрь 2010 года
(нарастающим итогом)

Предоставляют:	Сроки предоставления
государственные заказчики – координаторы (государственные заказчики) федеральных целевых программ (подпрограмм): - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)	на 35 день после отчетного периода

Форма № 1-ФП (индикаторы)

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 18.08.2008 № 195
О внесении изменений (при наличии)
от _____ № _____
от _____ № _____

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации __ Федеральное агентство воздушного транспорта		
Почтовый адрес 125993, ГСП-3, А-167, Ленинградский проспект д. 37, корп. 2, тел. (499) 231-50-09, факс (499) 231-56-56.		
Код формы по ОКУД	Код	
	отчитывающейся организации	
	по ОКПО	
	1 2 3 4	
0608007	83534	

Наименование программы (подпрограммы)	Код программы (подпрограммы) по бюджетной классификации	Государственный заказчик - координатор (государственный заказчик) программы (подпрограммы)
Программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы"	1004700	Министерство регионального развития Российской Федерации
Подпрограмма		Федеральное агентство воздушного транспорта

№ стро- ки (инди- катора)	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения		Базовый показатель по программе (подпро- грамме)	Преду- смотрено на отчет- ный год	в том числе			Выполнено	
		наименование	код по ОКЕИ			I квартал	1 полуго- дие	9 месяцев	с начала отчетного года	за отчет- ный квартал
1.	Прирост грузооборота воздушного транспорта	Процентов (по отношению к показателям базового периода)		100	419	0	0	0	35,48*	0

*показатель сведен по итогам 11 месяцев 2010 года
с учетом перевозки грузов и почты внутри Сахалинской области

Заместитель руководителя



О.О. Клим

Исполнитель

Певунов М.М. (499) 231 59 18