



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА  
(РОСАВИАЦИЯ)

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,  
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп 111495  
Тел. (499) 231-53-95 Факс (499) 231-55-35  
e-mail: rusavia@scaa.ru

20.01.2012 № 11.13-146

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отчет о ходе выполнения федеральных целевых программ  
за 2011 год.

Уважаемый Владимир Александрович!

В соответствии с Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 594 «О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», и в соответствии с письмом Министерства регионального развития от 27.12.2011 № 35863-ВТ/05 Федеральное агентство воздушного транспорта направляет отчетность за 2011 год о ходе выполнения федеральных целевых программ, по которым Росавиация является государственным заказчиком.

Приложение:

1. отчет о ходе реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» на \_\_\_\_\_ л.;
2. отчет о ходе реализации ФЦП «Социально-экономического развития Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы» на \_\_\_\_\_ л.;
3. отчет о ходе реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы» на \_\_\_\_\_ л.

И.о руководителя

С уважением,

К.А. Махов

Щуклина Вера Михайловна  
(499) 231 59 36

## Аналитическая справка

1. «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы».

2. Министерство регионального развития Российской Федерации, Федеральное агентство воздушного транспорта

3. Ключевые мероприятия в 2011 году:

Аэропорт Менделеево. Реконструкция летного поля для приема самолетов типа АН-24. Доведение инженерного обеспечения аэропорта до требований норм НГЭА и ФАП (корректировка), о. Кунашир, Сахалинская область;

Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область.

4. Программа нуждается в корректировке в части приведения в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы».

5. На 2011 год заключено 9 государственных контрактов (соглашений) на сумму 623 581,71 тыс. рублей – 98,4 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 9 контрактов на сумму 623 581,71 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2011 году, по 0 переходящим контрактам прошлых лет составляет 0,0 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2011 г. 9 контрактам составляет 623 581,71 тыс. рублей, в том числе по 0 контрактам длительностью более одного года – 0,0 тыс. рублей.

Освоение средств федерального бюджета в 2011 году составляет 433 338,3 тыс. рублей в том числе:

за счет средств федерального бюджета 2011 года – 433 338,3 тыс. рублей.

В соответствии с Правилами осуществления в 2011 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности

Российской Федерации в форме капитальных вложений в основные средства федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1202, Федеральное агентство воздушного транспорта как государственный заказчик Программы заключает договоры на осуществление бюджетных инвестиций с застройщиком ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (далее – Застройщик) по объектам Программы, в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов и доведенных до Росавиации по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов федерального бюджета.

При этом указанными договорами бюджетных инвестиций, предусмотрено, что Застройщик в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, организует размещения заказов на выполнение изыскательских, проектных и строительных работ и иных услуг, связанных с реконструкцией объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, и заключает соответствующие договоры подряда (услуг).

Стоимость работ на 2011 год по договору подряда определяется либо самим договором подряда, либо дополнительным соглашением к договору подряда (в случае если договор подряда многолетний) в пределах средств, предусмотренных договором на осуществление бюджетных инвестиций.

Перечисление средств федерального бюджета на расчетный счет Застройщика осуществляется в пределах средств, предусмотренных дополнительными соглашениями к договорам на осуществление бюджетных инвестиций, заключаемыми на основании договоров подряда.

**6. Объем финансирования в 2011 году за счет средств федерального бюджета** составляет 634 100,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 634 100,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 634 100,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

**За 2011 год суммарные кассовые расходы** государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 616 066,76 тыс.

рублей – 97,1 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 616 066,76 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

**7. Объем софинансирования в 2011 году,** предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 25 000,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 25 000,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

**Привлечено софинансирование за 2011 год** из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0 % от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей) – 0 % от запланированного.

#### **8. Основные итоги реализации программы за 2011 год:**

##### ***По направлению капитальные вложения:***

Кассовое исполнение по состоянию на отчетную дату по данной программе составляет 616 066,76 тыс. рублей, что обусловлено длительным процессом согласования изменений в ФАИП на 2011-2013 годов, предусматривающими увеличение объемов финансирования программных мероприятий в 2011 году в связи с внесением изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2011 на плановый период 2012 и 2013 годов" на 500 000,0 тыс. рублей. Указанные предложения согласованы Минэкономразвития России 09.09.2011.

Кроме того, остаток денежных средств федерального бюджета предусмотренных в 2011 году составляет 18 033,24 тыс. рублей:

по объекту «Аэропорт Менделеево. Реконструкция летного поля для приема самолетов Ан-24. Доведение инженерного обеспечения аэропорта до требований норм НГЭА и ФАП (корректировка), о. Кунашир, Сахалинская область» составляет - 16 821,2 тыс. рублей из них: 7 394,6 тыс. рублей в связи с неисполнение

подрядчиком условий договора подряда №39/11 от 19.09.2011; 9 426,6 тыс. рублей в связи с отсутствием претендентов на участие в 2-х конкурсных процедурах по выбору генерального подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ.

- 1 212,0 тыс. рублей по результатам проведения конкурсных процедур по объекту «Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область».

По объекту «*Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область*» выполнены следующие работы:

1. Подготовительные работы на участке патрульной автодороги;
2. Устройство покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы - 62,575 тыс.м<sup>2</sup>;
3. Устройство покрытия рулежных дорожек -3,00 тыс.м<sup>2</sup>;
4. Строительство водосточно-дренажной сети - 329,00 м.п.

По объекту «*Аэропорт «Менделеево». Реконструкция летного поля для приема самолетов АН-24. Доведение инженерного обеспечения аэропорта до норм НГЭА и ФАП (корректировка), о. Кунашир, Сахалинской области*» выполнены следующие работы:

1. Устройство покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы - 17,22 тыс.м<sup>2</sup>;
2. Устройство покрытия мест стоянок воздушных судов - 3,84 тыс.м<sup>2</sup>;
3. Строительство ограждения аэродрома - 5 500,00 м.п.;
4. Строительство очистных сооружений -1 шт.;
5. Установка радиотехнического оборудования - 2 комплекта.

В 2011 году планировалось ввести в эксплуатацию 2 объекта ФЦП.

По итогам 2011 года объекты не введены в эксплуатацию по следующим причинам:

1. По объекту «*Аэропорт «Менделеево». Реконструкция летного поля для приема самолетов АН-24. Доведение инженерного обеспечения аэропорта до норм НГЭА и ФАП (корректировка), о. Кунашир, Сахалинской области*» 24.06.2011 приемочной комиссией принят в эксплуатацию 1-й этап строительства который включает в себя:

- ИВПП;
- перрон;

- патрульная дорога;
- ограждение аэропорта.

В декабре 2011 года завершены работы по строительству объектов в аэропорту «Менделеево»:

- дальний приводной радиомаяк;
- ближний приводной радиомаяк;
- блок расширения накопителя
- светосигнальное оборудование.

Сахалинским управлением Ростехнадзора от 22.12.2011 № 526-п выдано заключение о соответствии указанных объектов реконструкции в аэропорту Менделеево реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов(норм и правил), иных нормативных актов и проектной документации. Приемка объекта в эксплуатацию запланирована в 1-м квартале 2012 года.

2. По объекту *Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область*» в связи с дефицитом средств федерального бюджета на реализацию проекта, срок ввода в эксплуатацию перенесен на 2014 год.

**По направлению НИОКР финансирование в 2011 году не предусмотрено.**

**По направлению «прочие нужды» финансирование в 2011 году не предусмотрено.**

**9. По итогам 2011 года из 2 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 0 позициям.**

Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей	<u>План</u> <u>Факт</u>	Причина невыполнения целевого индикатора
Прирост грузооборота воздушного транспорта	<u>419</u> 16,4	*
Прирост пассажирооборота воздушного транспорта	<u>202,1</u> 72,5	*

\*Недостижение плановых значений обусловлено следующими причинами: с 2006 по 2011 годы проводилась реконструкция аэропорта Менделеево за счет средств федерального бюджета, с заменой части плит ИВПП, строительством

нового СПЗ и КДП, модернизацией радиотехнического оборудования, систем посадки, светосигнального оборудования.

В настоящее время объект в полном объеме не введен в эксплуатацию.

С 2007 по 2011 год проводилось строительство нового гражданского аэропорта Итуруп на о.Итуруп за счет средств федерального бюджета. В соответствии с ФЦП срок ввода в эксплуатацию аэропорта был определен в 2010 году, однако, до настоящего времени аэропорт не построен. Обработка пассажиров и грузов по прежнему проводится на аэродроме Буревестник (построенным в период II Мировой Войны), который является собственностью Министерства обороны Российской Федерации и расположен в метеосложном районе о.Итуруп.

Выполнение показателей, определенных в ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы» не представляется возможным, вследствие незавершенности реконструкции объектов наземной инфраструктуры воздушного транспорта за счет средств федерального бюджета.

Строительство вертодрома в г.Северо – Курильск на острове Парамушир осуществлялось за счет средств областного бюджета Сахалинской области на базе существующей вертолетной площадки. В 2009 году строительство вертодрома было завершено досрочно, в 2010 году объект был введен в эксплуатацию. Досрочный ввод объекта в эксплуатацию позволил обеспечить значительный рост грузооборота на данном направлении.

Строительство вертолетной площадки на о.Шикотан за счет средств областного бюджета Сахалинской области завершено в 2010 году досрочно. Площадка введена в эксплуатацию в 2010 году и предполагается к использованию для обеспечения санитарных полетов, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

**10. Принятые меры по ликвидации допущенного за 9 месяцев 2011 года отставания в осуществлении работ, связанных с реализацией программы**

По итогам 2011 года за счет средств федерального бюджета заключено 9 государственных контрактов на сумму 623 581,71 тыс. рублей. Кассовое исполнение

по объектам ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы» преимущественно осуществлено в IV квартале, в связи с поздним согласованием изменения ФАИП на 2011-2013 годов, в части увеличения объемов финансирования программных мероприятий в 2011 году, в связи с внесением изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2011 на плановый период 2012 и 2013 годов" на 500 000,0 тыс. рублей. В связи с этим, обеспечение равномерного финансирования мероприятий не представлялось возможным.

**11. Замечания и рекомендации** по итогам реализации программы за 2011 год отсутствуют.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ  
за январь - декабрь 20 11 года  
(нарастающим итогом)

Предоставляют:

Сроки предоставления	главные распорядители средств федерального бюджета, предусмотренных на выполнение федеральных целевых программ (подпрограмм):
на 30 день после отчетного периода	- государственным заказчиком федеральных целевых программ (подпрограмм): - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44) государственным заказчикам федеральных целевых программ (подпрограмм): - государственным заказчикам - координаторам федеральных целевых программ: - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44) государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ: - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)

Форма № 1-ФП

Приказ Росстата:  
Об утверждении формы  
от 31.08.2010 № 298

О внесении изменений (при наличии)  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Почтовый адрес 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37 корп. 2

Код	Код
формы по ОКУД	отчитывающейся организации по ОКПО
1	2
0608007	83534

Наименование	Код программы (подпрограммы) по бюджетной классификации	Государственный заказчик программы (подпрограммы)
Программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы"	1004700	Министерство регионального развития Российской Федерации
Подпрограмма	-	Федеральное агентство воздушного транспорта

Раздел 1. Средства на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы)  
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

№ стро-ки	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств по программе (подпрограмме) в отчетном году	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)	
				всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	Объем средств - всего	659 100,0	634 100,0	623 581,7	0,0	616 066,8	616 066,8	433 338,3	433 338,3
002	в том числе: из федерального бюджета	634 100,0	634 100,0	623 581,7	0,0	616 066,8	616 066,8	433 338,3	433 338,3
003	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
004	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
005	в том числе: собственные средства организаций	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
006	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
007	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
020	Из общего объема средств: Капитальные вложения - всего	659 100,0	634 100,0	623 581,7	0,0	616 066,8	616 066,8	433 338,3	433 338,3
021	в том числе: из федерального бюджета	634 100,0	634 100,0	623 581,7	0,0	616 066,8	616 066,8	433 338,3	433 338,3
022	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ стро- ки	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств по программе (подпрограмме) в отчетном году	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)	
				всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
023	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
024	в том числе:								
	собственные средства организаций	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	средства иностранных инвесторов	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	прочие источники	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
026	прочие источники	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030	НИОКР - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
031	в том числе:								
	из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
032	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
033	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
034	в том числе:								
	собственные средства организаций	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	средства иностранных инвесторов	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	прочие источники	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
035	средства иностранных инвесторов	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
036	прочие источники	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
040	Прочие нужды - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041	в том числе:								
	из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
042	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
043	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
044	в том числе:								
	собственные средства организаций	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
045	средства иностранных инвесторов	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
046	прочие источники	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Раздел 2. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение  
федеральной целевой программы (подпрограммы)

(заполняет только государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) программы (подпрограммы))

(расшифровка строки 003 раздела 1)  
(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код по ОКЕИ: тысячи рублей - 384


Код терри- тории по ОКАТО	Наименование субъекта Российской Федерации	Объемы средств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренные по программе (подпрограмме) на отчетный год	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Фактически профинансировано из бюджета субъекта Российской Федерации (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически освоено средств бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию программы (подпрограммы) (по актам сдачи-приемки)	
			всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	Сахалинская область	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Должностное лицо, ответственное за  
предоставление статистической информации  
(лицо, уполномоченное предоставлять  
статистическую информацию от имени  
юридического лица)

И.о. руководителя  
(должность)  
(499) 231-59-36

К.А. Махов  
(Ф.И.О.)

«    »    январь    20 12    год  
(дата составления документа)

  
(подпись)

(номер контактного телефона)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)  
за январь - декабрь 20 11 года  
(нарастающим итогом)

Предоставляют:

Сроки предоставления

государственные заказчики - координаторы (государственные заказчики) федеральных целевых программ (подпрограмм):

- Ростату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)

Приказ Ростата:  
Об утверждении формы  
от 31.08.2010 № 298

О внесении изменений (при наличии)

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации				Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)			
Почтовый адрес				125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37 корп. 2			
Код формы по ОКУД		отчитывающейся организации по ОКПО		Код			
1		2		3		4	
0608005		83534					

Наименование программы (подпрограммы)			Код программы (подпрограммы) по бюджетной классификации	Государственный заказчик - координатор (государственный заказчик) программы (подпрограммы)
Программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы"			1004700	Министерство регионального развития Российской Федерации
Подпрограмма			-	Федеральное агентство воздушного транспорта

№ строки (индикатора)	Наименование целевых индикаторов и показателей	Единица измерения		Базовый показатель по программе (подпрограмме)	Предусмотрено на отчетный год	В том числе на:			Выполнено	
		наименование	код по ОКЕИ			I квартал	I полугодие	9 месяцев	с начала отчетного года	за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прирост грузооборота воздушного транспорта	процентов (по отношению к базовому периоду)	744	100	419	-	-	-	16,4	0,3
14	Прирост пассажирооборота воздушного транспорта	процентов (по отношению к базовому периоду)	744	100	202,1	-	-	-	72,5	15,1

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

И.о. руководителя (должность) \_\_\_\_\_ К.А. Махов (ф.и.о.)  
(499) 231-59-36 « \_\_\_\_ » январь 20 12 год  
(номер контактного телефона) \_\_\_\_\_ (дата составления документа)

(подпись)

Динамика финансирования федеральной целевой программы за 2011 год  
"Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы", Минрегион России (Росавиация)  
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные или внебюджетные назначения на 2011 год	Кассовые расходы и фактическое привлечение софинансирования за 2011 г.	Количество контрактов, действующих в 2011 году, единиц		Стоимость работ 2011 года по действующим контрактам	
				всего, включая контракты прошлых лет	контракты, заключенные в 2011 г.	всего, включая контракты прошлых лет	контракты, заключенные в 2011 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Всего по ФЦП:	659 100,00	616 066,76	9	9	623 581,70	623 581,70
	в том числе:						
1.1.	федеральный бюджет	634 100,00	616 066,76	9	9	623 581,70	623 581,70
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	25 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.	Капитальные вложения, всего	659 100,00	616 066,76	9	9	623 581,70	623 581,70
2.1.	федеральный бюджет	634 100,00	616 066,76	9	9	623 581,70	623 581,70
	в том числе:						
	бюджетные инвестиции	634 100,00	616 066,76	9	9	623 581,70	623 581,70
	субсидии	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	25 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3	НИОКР, всего	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

№ п/п	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные или внебюджетные назначения на 2011 год	Касовые расходы и фактическое привлечение софинансирования за 2011 г.	Количество контрактов, действующих в 2011 году, единиц		Стоимость работ 2011 года по действующим контрактам	
				всего, включая контракты прошлых лет	контракты, заключенные в 2011 г.	всего, включая контракты прошлых лет	контракты, заключенные в 2011 году
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Прочие нужды, всего	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.1.	федеральный бюджет	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	в том числе:						
	в рамках госконтрактов	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	в рамках субсидий	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

И.о. руководителя \_\_\_\_\_ (К.А. Маяков)

Исполнитель:  (Шуклина В.М.)  
Телефон: (499) 231-59-36;  
E-mail: Schuklina\_VM@scaa.ru



Результаты реализации мероприятий (строек и объектов) за 2011 год в рамках федеральной целевой программы

"Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы", Минрегион России (Росавиация)

(наименование федеральной целевой программы, государственной заказчик-координатор (государственный заказчик))											
№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2011 год (тыс. рублей)				Обобщенные показатели (тыс. рублей)				Выполненные работы за 2011 год (в натуральных показателях)	
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источников в	
		Бюджетные назначения по программе на 2011 год	Кассовые расходы госзаказчика за 2011 год	Предусмотрено утвержд-ной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 год	Предусмотрено утвержд-ной ФЦП на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 год	Предусмотрено на 2011 год	Фактически привлечено за 2011 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по ФЦП:	634 100,00	616 066,76	25 000,00	0,00	0,00	0,00	659 100,00	616 066,76	433 338,29	
в том числе:											
2.	Бюджетные инвестиции, всего	634 100,00	616 066,76	25 000,00	0,00	0,00	0,00	659 100,00	616 066,76	433 338,29	
в том числе:											
2.1.	Аэропорт Менделеево. Реконструкция летного поля для приема самолетов типа АН-24. Доведение инженерного обеспечения аэропорта до требований норм НГЭА и ФАП (корректировка), о.Кунашир, Сахалинская область.	102 000,00	85 178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	85 178,79	61 131,20	1. Устройство покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы - 17,22 тыс.м2; 2. Устройство покрытия мест стоянок воздушных судов - 3,84 тыс.м2; 3. Строительство очистных сооружений - 1 шт.; 4. Установка радиотехнического оборудования - 2 комплекта

№ п/п	Наименование строек, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2011 год (тыс. рублей)						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за 2011 год (в натуральных показателях)	
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования	Освоено с начала года за счет всех источников в			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.2.	Строительство аэропорта Итуруп, о.Итуруп, Сахалинская область	532 100,00	530 887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	532 100,00	530 887,97	372 207,09	1. Подготовительные работы на участке патрульной автодороги; 2. Устройство покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы - 62,575 тыс.м2; 3. Устройство покрытия рулежных дорожек -3,00 тыс.м2; 4. Строительство водосточно-дренажной сети - 329,00 м.п..	
2.3.	Строительство вертолетной площадки на острове Шикотан.	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	Разрешен ввод в эксплуатацию вертолетной площадки разрешением на ввод от 15.09.2010 №65309000-18	
3.	Межбюджетные субсидии, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	в том числе:											
3.1.	(наименование мероприятия, стройки,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3.2.	(наименование мероприятия, стройки, объекта)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

И.о. руководителя \_\_\_\_\_ (К.А. Махов)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (Щукина В.М)  
Телефон:(499) 231-59-36; E-mail:Schuklina\_VM@ysaa.ru

Итоги выполнения ключевых мероприятий в 2011 году и ключевые программные мероприятия на 2012 год федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы»

I. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2011 году

Указать результаты выполнения ключевых мероприятий на 2011 год, перечисленных в Приложении № 1 к докладу о ходе реализации федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2011 года в разделе, содержащем материалы по настоящей ФЦП (письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 26751-ЭН/Д17), согласно прилагаемой форме:

Наименование ключевых мероприятий <sup>(1)</sup>	Стоимость работ 2011 года, тыс. руб., факт/план <sup>(2)</sup>	Фактическая готовность мероприятий за весь период реализации ФЦП, % <sup>(3)</sup>	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2011 года <sup>(4)</sup>	Примечания <sup>(5)</sup>
«Капитальные вложения»				
Аэропорт Менделеево. Реконструкция летного поля для приема самолетов типа АН-24. Доведение инженерного обеспечения аэропорта до требований норм НГЭА и ФАП (корректировка), о.Кунашир, Сахалинская область.	92 693,74 85 178,79	91,89%	1. Устройство покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы - 17,22 тыс.м2; 2. Устройство покрытия мест стоянок воздушных судов - 3,84 тыс.м2; 3. Устройство покрытия мест стоянок воздушных судов - 3,84 тыс.м2; 4.Строительство очистных сооружений -1 шт.; 5.Установка радиотехнического оборудования -2 комплекта	Неиспользованный остаток средств по объекту составляет 7 514,95 тыс. рублей в связи с неисполнением подрядчиком условий договора подряда №39/11 от 19.09.2011.

Строительство аэропорта Итуруп, о.Итуруп, Сахалинская область	530 887,97 <u>530 887,97</u>	56,83%	1. Подготовительные работы на участке патрульной автодороги; 2. Устройство покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы - 62,575 тыс.м2; 3. Устройство покрытия рулежных дорожек -3,00 тыс.м2; 4. Строительство водосточно-дренажной сети - 329,00 м.п.;	
НИОКР				
-	-	-	-	-
«прочие нужды»				
-	-	-	-	-

(1) – указывается формулировка, приведенная в разделе Приложения № 1 (письмо от 29 ноября 2011 г. № 26751-ЭН/ДП7);

(2) – указывается стоимость работ за счет средств федерального бюджета;

(3) – указывается для объектов капитального строительства в соответствии с показателем в столбце 12 формы № 3;

(4) – приводится краткая аннотация выполненных работ и достигнутых результатов (в натуральных показателях) по итогам 2011 года;

(5) – в отсутствие результатов или неполного выполнения работ указываются объективные причины допущенного невыполнения и принятые меры по их преодолению.

II. Ключевые программные мероприятия на 2012 год

По направлению «капитальные вложения»:

Перечислить важнейшие стройки и объекты (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2012 году, по форме:

Наименование объекта или стройки <sup>(1)</sup>	Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2012 года <sup>(2)</sup> (в %)	Стоимость плановых работ в 2012 году <sup>(3)</sup> , тыс. рублей	Плановые виды работ и ожидаемые результаты <sup>(4)</sup> в 2012 году
«Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область»	56,83	2 017 900,0	<u>Земляные работы:</u> Отрывка осушительных канав 14 250 м <sup>3</sup> Снятие растительного грунта 151 735 м <sup>2</sup> Укладка геотекстиля 5 9500 м <sup>2</sup> Укладка георешетки 51 350м <sup>2</sup> насыпь из щебеночного грунта 44 455 м <sup>2</sup> <u>Водостоки:</u> Устройство коллектора из труб ПЭ63SDR11S5 Устройство смотровых колодцев 26 шт <u>Искусственные покрытия:</u> Предварительно напряженные железобетонные плиты ПАГ-14 Заполнение продольных швов 1545 м Устройство покрытия укрепленных обочин 3 120м <sup>2</sup>

- (1) – указать в соответствии с формулировкой, приведенной в перечне инвестиционных объектов ФЦП;  
(2) – указать фактическое состояние готовности объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;  
(3) – указать объемы финансирования работ по объекту в 2012 года в виде дроби «всего/средства федерального бюджета»;  
(4) – указать виды работ в соответствии с календарным планом к государственному контракту, а также планируемые результаты (завершенные циклы строительства или этапы).

По направлению НИОКР:

Перечислить важнейшие инновационные проекты и тематические НИОКР (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2012 году, по форме:

Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих работ прошлых лет) <sup>(1)</sup>	Стоимость работ в 2012 году, тыс. рублей <sup>(2)</sup>	Плановый уровень практической реализации <sup>(3)</sup>	Запланированные виды работ и ожидаемые результаты в 2012 году <sup>(4)</sup>
-	-	-	-
-	-	-	-

- (1) – указать наименование проекта или НИОКР в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;
- (2) – указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2012 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;
- (3) – указать уровень реализации (отчет, техническая документация, опытный образец, рабочий макет и т.д.) и ожидаемое использование результатов;
- (4) – дать краткую аннотацию ожидаемых результатов и объектов интеллектуальной собственности (публикация, патент, лицензия, свидетельство или др.).

**По направлению «прочие нужды»:**

Перечислить важнейшие мероприятия (не более 7 по ФЦП), поставки продукции, работы и услуги для государственных нужд, запланированные к выполнению в 2012 году

Наименование мероприятия, поставки продукции, работы или услуги для государственных нужд <sup>(1)</sup>	Стоимость плановых работ в 2012 году, тыс. рублей <sup>(2)</sup>	Основание <sup>(3)</sup> выполнения мероприятий	Ожидаемые результаты выполнения мероприятия в 2012 году (в натуральных показателях) <sup>(4)</sup>
-	-	-	-
-	-	-	-

- (1) – указать наименование мероприятия в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;
- (2) - указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2012 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;
- (3) – для мероприятий, не указанных прямо в ФЦП, указать документ (при наличии – его реквизиты), которым принято решение о его реализации в рамках ФЦП;
- (4) – указать ожидаемые результаты выполнения мероприятий, а также их влияние на решение основных задач ФЦП в 2012 году.