



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп 111495
Тел. (499) 231-53-95 Факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru

20.04.2012 № М.П. 13-146
На № _____ от _____

Отчет о ходе выполнения федеральных целевых программ
за 2011 год.

Уважаемый Владимир Александрович!

В соответствии с Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 594 «О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», и в соответствии с письмом Министерства регионального развития от 27.12.2011 № 35863-ВТ/05 Федеральное агентство воздушного транспорта направляет отчетность за 2011 год о ходе выполнения федеральных целевых программ, по которым Росавиация является государственным заказчиком.

Приложение:

1. отчет о ходе реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» на _____ л.;
2. отчет о ходе реализации ФЦП «Социально-экономического развития Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы» на _____ л.;
3. отчет о ходе реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы» на _____ л.

И.о руководителя

С уважением,

К.А. Махов

Щуклина Вера Михайловна
(499) 231 59 36

№ 14575-ОС/Д17 заключает договоры на осуществление бюджетных инвестиций с застройщиком ФГУП "Вайнахавиа", г. Грозный (далее – Застройщик) по объектам Программы, в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов и доведенных до Росавиации по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов федерального бюджета.

При этом указанными договорами бюджетных инвестиций, предусмотрено, что Застройщик в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, организует размещения заказов на выполнение изыскательских, проектных и строительных работ и иных услуг, связанных с реконструкцией объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, и заключает соответствующие договоры подряда (услуг).

Стоимость работ на 2011 год по договору подряда определяется либо самим договором подряда, либо дополнительным соглашением к договору подряда (в случае если договор подряда многолетний) в пределах средств, предусмотренных договором на осуществление бюджетных инвестиций.

Перечисление средств федерального бюджета Застройщику осуществляется в пределах средств, предусмотренных дополнительными соглашениями к договорам на осуществление бюджетных инвестиций, заключаемыми на основании договоров подряда.

6. Объем финансирования в 2011 году за счет средств федерального бюджета составляет 218 500,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 218 500,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 218 500,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

За 2011 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 218 500,0 тыс. рублей – 100 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 218 500,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0,0 тыс. рублей, межбюджетные

субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2011 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2011 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

8. Основные итоги реализации программы за 2011 год:

По направлению капитальные вложения:

Восстановление аэропорта Грозный «Северный» II этап:

Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и сметной стоимости объекта от 14.10.2011 № 1040-11/ГГЭ-0236/04 и от 20.10.2011 № 1065-11/ГГЭ-00236/10 соответственно.

Заключено 2 государственных контракта сумму 218 500,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2012 фактический объем выполненных работ за счет средств федерального бюджета составляет 218 500,0 тыс. рублей.

За 2011 год выполнены следующие работы:

1. Разборка покрытий и оснований из а/б – 4200,0 куб. м;
2. Устройство ж/б круглых колодцев в сухих грунтах – 289,85 куб. м;
3. Устройство ж/б прямоугольных колодцев площадью 3 кв. м в сухих грунтах – 14,75 куб. м;
4. Устройство водомерных узлов – 1;
5. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д. 200 мм – 3,6 км;
6. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д. 355 мм – 10,95 км;
7. Укладка стальных водопроводных труб д. 700 мм – 0,107 км;
8. Укладка стальных водопроводных труб д. 350 мм – 0,15 км;

9. Укладка стальных водопроводных труб д. д. 325-530 мм – 0,53 км;
10. Укладка стальных водопроводных труб д. д. 300 мм – 0,053 км;
11. Укладка стальных водопроводных труб д. д. 500 мм – 0,038 км;
12. Устройство покрытий из а/б толщиной 4-6 см из горячих а/б смесей – 42,0 тыс. куб. м;
13. Укладка лотков ЛК -300.90.45-1 – 3053 шт.;
14. Укладка лотков ЛК -300.60.45-1 – 439 шт.;
15. Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом – 9368,75 кв. м.

По направлению НИОКР финансирование в 2011 году не предусмотрено.

По направлению «прочие нужды» финансирование в 2011 году не предусмотрено.

9. По ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы» целевых индикаторов и показателей не предусмотрено.

10. Принятые меры по ликвидации допущенного за 9 месяцев 2011 года отставания в осуществлении работ, связанных с реализацией программы.

Кассовое исполнение по объекту ФЦП осуществлено в IV квартале, в связи с поздним получением положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектно-сметной документации.

В связи с этим, обеспечить равномерное финансирование программных мероприятий, не представлялось возможным.

Корректировка по ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы» по параметрам финансирования не осуществлялась.

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2011 год.

Замечания и рекомендации по итогам 2011 года отсутствуют.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
за январь - декабрь 20 11 года
(нарастающим итогом)

| Предоставляют: | Сроки предоставления |
|--|---|
| главные распорядители средств федерального бюджета, предусмотренных на выполнение федеральных целевых программ (подпрограмм): - государственным заказчикам федеральных целевых программ (подпрограмм); - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44) государственным заказчикам федеральных целевых программ (подпрограмм): - государственным заказчикам - координаторам федеральных целевых программ; - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44) государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ: - Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44) | на 30 день после отчетного периода на 35 день после отчетного периода на 40 день после отчетного периода |

Форма № 1-ФП

Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 31.08.2010 № 298

О внесении изменений (при наличии)

от _____ № _____

от _____ № _____

Квартальная

Наименование отчитывающейся организации Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Почтовый адрес 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37 корп. 2

| Код формы по ОКУД | отчитывающейся организации по ОКТО | Код | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0608007 | 83534 | | |

| Наименование | Код программы (подпрограммы) по бюджетной классификации | Государственный заказчик программы (подпрограммы) |
|---|---|--|
| Программа | 1007200 | Министерство регионального развития Российской Федерации |
| "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы" | | |
| | | |
| | | |
| Подпрограмма | | Федеральное агентство воздушного транспорта |
| | | |
| | | |
| | | |

Раздел 1. Средства на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы)

| Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|---|-------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| № стро-ки | Источники финансирования и направления расходов | Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств по программе (подпрограмме) в отчетном году | Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам | | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) | | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) | |
| | | | | всего | из них контрактов прошлых лет | с начала года | в том числе за отчетный квартал | с начала года | в том числе за отчетный квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 001 | Объем средств - всего | 218 500,0 | 218 500,0 | 218 500,0 | 0,0 | 218 500,0 | 218 500,0 | 218 500,0 | 218 500,0 |
| 002 | в том числе: из федерального бюджета | 218 500,0 | 218 500,0 | 218 500,0 | 0,0 | 218 500,0 | 218 500,0 | 218 500,0 | 218 500,0 |
| 003 | из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 004 | из внебюджетных источников - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 005 | в том числе: собственные средства организаций | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 006 | средства иностранных инвесторов | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 007 | прочие источники | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 020 | Из общего объема средств: Капитальные вложения - всего | 218 500,0 | 218 500,0 | 218 500,0 | 0,0 | 218 500,0 | 218 500,0 | 218 500,0 | 218 500,0 |
| 021 | в том числе: из федерального бюджета | 218 500,0 | 218 500,0 | 218 500,0 | 0,0 | 218 500,0 | 218 500,0 | 218 500,0 | 218 500,0 |
| 022 | из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| № стро- ки | Источники финансирования и направления расходов | Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год | Лимиты бюджетных обязательств по программе (подпрограмме) в отчетном году | Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам | | Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) | | Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы) | |
|------------|--|---|---|---|-------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | всего | из них контрактов прошлых лет | с начала года | в том числе за отчетный квартал | с начала года | в том числе за отчетный квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 023 | из внебюджетных источников - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 024 | в том числе: собственные средства организаций | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 025 | средства иностранных инвесторов | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 026 | прочие источники | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 030 | НКОКР - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 031 | в том числе: из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 032 | из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 033 | из внебюджетных источников - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 034 | в том числе: собственные средства организаций | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 035 | средства иностранных инвесторов | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 036 | прочие источники | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 040 | Прочие нужды - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 041 | в том числе: из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 042 | из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 043 | из внебюджетных источников - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 044 | в том числе: собственные средства организаций | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 045 | средства иностранных инвесторов | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 046 | прочие источники | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 2. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение
федеральной целевой программы (подпрограммы)
(заполняет только государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) программы (подпрограммы))


(расшифровка строки 003 раздела 1)
(заполняется за январь - июль и за январь - декабрь)

| Код терри- тории по ОКАТО | Наименование субъекта Российской Федерации | Объемы средств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренные по программе (подпрограмме) на отчетный год | Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам | | Фактически профинансировано из бюджета субъекта Российской Федерации (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы) | | Фактически освоено средств бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию программы (подпрограммы) (по актам сдачи-приемки) | |
|---------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | всего | из них контрактов прошлых лет | с начала года | в том числе за отчетный квартал | с начала года | в том числе за отчетный квартал |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | - | 0,0 | | | | | | |

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)

И.О. руководителя
(должность)
(499) 231-59-36
(номер контактного телефона)

К.А. Махов
(Ф.И.О.)
« » январь 20 12 год
(дата составления документа)


(подпись)


Динамика финансирования Федеральной целевой программы за 2011 год
"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы", Минрегион России (Росавиация)
(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

| № п/п | Источники финансирования и направления расходов | Бюджетные или внебюджетные назначения на 2011 год | Кассовые расходы и фактическое привлечение софинансирования за 2011 г. | Количество контрактов, действующих в 2011 году, единиц | | Стоимость работ 2011 года по действующим контрактам | |
|----------|--|--|--|---|--|--|---------------------------------------|
| | | | | всего, включая контракты прошлых лет | контракты, заключенные в 2011 г. | всего, включая контракты прошлых лет | контракты, заключенные в 2011 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего по ФЦП: | 218 500,00 | 218 500,00 | 2 | 2 | 218 500,00 | 218 500,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | Федеральный бюджет | 218 500,00 | 218 500,00 | 2 | 2 | 218 500,00 | 218 500,00 |
| 1.2. | Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Капитальные вложения, всего | 218 500,00 | 218 500,00 | 2 | 2 | 218 500,00 | 218 500,00 |
| 2.1. | Федеральный бюджет | 218 500,00 | 218 500,00 | 2 | 2 | 218 500,00 | 218 500,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | бюджетные инвестиции | 218 500,00 | 218 500,00 | 2 | 2 | 218 500,00 | 218 500,00 |
| | субсидии | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | НПОКР, всего | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| № в/п | Источники финансирования и направления расходов | Бюджетные или внебюджетные назначения на 2011 год | Кассовые расходы и фактическое применение софинансирования за 2011 г. | Количество контрактов, действующих в 2011 году, единиц | | Стоимость работ 2011 года по действующим контрактам | |
|----------|--|--|---|---|--|--|---------------------------------------|
| | | | | всего, включая контракты прошлых лет | контракты, заключенные в 2011 г. | всего, включая контракты прошлых лет | контракты, заключенные в 2011 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Прочие нужды, всего | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | в рамках госконтрактов | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | в рамках субсидий | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Заместитель руководителя
Росавиации

(К.А. Махов)

Исполнитель:  (Шукина В.М.)
Телефон: (499) 231-59-36;
E-mail: Schuklina_VM@scsa.ru

портрaммы

"Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы", Минрегион России (Росавиация)

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик

тыс. рублей

[illegible]

| № п/п | Наименование строок, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения» | Источники и объемы финансирования на 2011 год (тыс. рублей) | | | | | | | | | | Обобщенные показатели (тыс. рублей) | | Выполненные работы за 2011 год (в натуральных показателях) |
|-------|--|---|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|----|---|--|--|
| | | Федеральный бюджет | | Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | | Внебюджетные источники | | Общий объем финансирования | | Освоено с начала года за счет всех источников в | | | | |
| | | Бюджетные назначения по программе на 2011 год | Кассовые расходы госказачика за 2011 год | Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год | Фактически привлечено за 2011 год | Предусмотрено утвержденной ФЦП на 2011 год | Фактически привлечено за 2011 год | Предусмотрено на 2011 год | Фактически привлечено за 2011 год | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 2.1. | Восстановление аэропорта Грозный "Северный" II этап. | | | | | | | | | | | 1. Разборка покрытий и оснований из а/б – 4200,0 куб. м; 2. Устройство ж/б круглых колодцев в сухих грунтах – 289,85 куб. м; 3. Устройство ж/б прямоугольных колодцев площадью 3 кв. м в сухих грунтах – 14,75 куб. м; 4. Устройство воломерных узлов – 1; 5. Укладка трубопроводов из полистиленовых труб д. 200 мм – 3,6 км; 6. Укладка трубопроводов из полистиленовых труб д. 355 мм – 10,95 км; 7. Укладка стальных водопроводных труб д. 700 мм – 0,107 км; 8. Укладка стальных водопроводных труб д. 350 мм – 0,15 км; 9. Укладка стальных водопроводных труб д. д. 325-530 мм – 0,53 км; 10. Укладка стальных водопроводных труб д. д. 300 мм – 0,053 км; 11. Укладка стальных водопроводных труб д. д. 500 мм – 0,038 км; 12. Устройство покрытий из а/б толщиной 46 см из горячих а/б смесей – 42,0 тыс. куб. м; 13. Укладка лотков ЛК -300.90.45-1 – 3053 шт.; 14. Укладка лотков ЛК -300.60.45-1 – 439 шт.; 15. Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом – 9368,75 кв. м. | | |
| | | 218 500,00 | 218 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 500,00 | 218 500,00 | 218 500,00 | | | | |

| № п/п | Наименование строков, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения» | Источники и объемы финансирования на 2011 год (тыс. рублей) | | | | | | | Обобщенные показатели (тыс. рублей) | | | Выполненные работы за 2011 год (в натуральных показателях) |
|---------------------------------|---|---|--|--|------------------------|----------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | Федеральный бюджет | Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты | | Внебюджетные источники | Общий объем финансирования | Освоено с начала года за счет всех источников | | | | | |
| | | | Бюджетные назначения по программам на 2011 год | Кассовые расходы госзаказа на 2011 год | | | | Предусмотрено рено утверждено за 2011 год | Фактически привлечено за 2011 год | Предусмотрено рено на 2011 год | Фактически с привлечено за 2011 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 3. Межбюджетные субсидии, всего | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | - | |
| 3.1. | (наименование мероприятия, стройки, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 3.2. | (наименование мероприятия, стройки, объекта) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 3.3. | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

И.о. руководителя (К.А. Махов)

Исполнитель: (Шукина В.М.)
Телефон:(499) 231-59-36;
E-mail:Schukina_VM@сса.гп

Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2011 году и ключевые программные мероприятия на 2012 год федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы»

I. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2011 году

Указать результаты выполнения ключевых мероприятий на 2011 год, перечисленных в Приложении № 1 к докладу о ходе реализации федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2011 года в разделе, содержащем материалы по настоящей ФЦП (письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации от 29 ноября 2011 г. № 26751-ЭН/П17), согласно прилагаемой форме:

| Наименование ключевых мероприятий ⁽¹⁾ | Стоимость работ ⁽²⁾ 2011 года, тыс. руб., факт/план | Фактическая готовность ⁽³⁾ мероприятия за весь период реализации ФЦП, %% | Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2011 года ⁽⁴⁾ | Примечания ⁽⁵⁾ |
|---|--|---|---|---------------------------|
| «Капитальные вложения» | | | | |
| «Восстановление аэропорта Грозный «Северный» II этап» | 218500,0 218500,0 | 3,4% | 1. Разборка покрытий и оснований из а/б – 4200,0 куб. м; 2. Устройство ж/б круглых колодцев в сухих грунтах – 289,85 куб. м; 3. Устройство ж/б прямоугольных колодцев площадью 3 кв. м в сухих грунтах – 14,75 куб. м; 4. Устройство водомерных узлов – 1; 5. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д. 200 мм – 3,6 км; 6. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д. 355 мм – 10,95 км; 7. Укладка стальных водопроводных труб д. 700 мм – 0,107 км; | - |

| | | | | |
|-----------------------|---|---|--|---|
| | | | 8. Укладка стальных водопроводных труб д. 350 мм – 0,15 км; 9. Укладка стальных водопроводных труб д. д. 325-530 мм –0,53 км; 10. Укладка стальных водопроводных труб д. д. 300 мм –0,053 км; 11. Укладка стальных водопроводных труб д. д. 500 мм –0,038 км; 12. Устройство покрытий из а/б толщиной 4-6 см из горячих а/б смесей – 42,0 тыс. куб. м; 13. Укладка лотков ЛК - 300.90.45-1 – 3053 шт.;; 14. Укладка лотков ЛК - 300.60.45-1 – 439 шт.;; 15. Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом – 9368,75 кв. м. | |
| НИОКР | | | | |
| - | - | - | - | - |
| «прочие нужды» | | | | |
| - | - | - | - | - |

- (1) – указывается формулировка, приведенная в разделе Приложения № 1 (письмо от 29 ноября 2011 г. № 26751-ЭН/Д17);
- (2) – указывается стоимость работ за счет средств федерального бюджета;
- (3) – указывается для объектов капитального строительства в соответствии с показателем в столбце 12 формы № 3;
- (4) – приводится краткая аннотация выполненных работ и достигнутых результатов (в натуральных показателях) по итогам 2011 года;
- (5) – в отсутствие результатов или неполного выполнения работ указываются объективные причины допущенного невыполнения и принятые меры по их преодолению.

II. Ключевые программные мероприятия на 2012 год

По направлению «капитальные вложения»:

Перечислить важнейшие стройки и объекты (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2012 году, по форме:

| Наименование объекта или стройки ⁽¹⁾ | Состояние объекта и уровень технической готовности на 1 января 2012 года ⁽²⁾ (в %%) | Стоимость плановых работ в 2012 году ⁽³⁾ , тыс. рублей | Плановые виды работ и ожидаемые результаты ⁽⁴⁾ в 2012 году |
|---|--|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

(1) – указать в соответствии с формулировкой, приведенной в перечне инвестиционных объектов ФЦП;

(2) – указать фактическое состояние готовности объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной проектной документацией;

(3) – указать объемы финансирования работ по объекту в 2012 года в виде дробей «всего/средства федерального бюджета»;

(4) – указать виды работ в соответствии с календарным планом к государственному контракту, а также планируемые результаты (завершенные циклы строительства или этапы).

По направлению НИОКР:

Перечислить важнейшие инновационные проекты и тематические НИОКР (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 2012 году, по форме:

| Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих работ прошлых лет) ⁽¹⁾ | Стоимость работ ⁽²⁾ в 2012 году, тыс. рублей | Плановый уровень практической реализации ⁽³⁾ | Запланированные виды работ и ожидаемые результаты ⁽⁴⁾ в 2012 году |
|--|---|---|--|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

(1) – указать наименование проекта или НИОКР в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;

(2) – указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2012 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;

(3) – указать уровень реализации (отчет, техническая документация, опытный образец, рабочий макет и т.д.) и ожидаемое использование результатов;

(4) – дать краткую аннотацию ожидаемых результатов и объектов интеллектуальной собственности (публикация, патент, лицензия, свидетельство или др.).

По направлению «иные нужды»:

Перечислить важнейшие мероприятия (не более 7 по ФЦП), поставки продукции, работы и услуги для государственных нужд, запланированные к выполнению в 2012 году

| Наименование мероприятия, поставки продукции, работы или услуги для государственных нужд ⁽¹⁾ | Стоимость плановых работ ⁽²⁾ в 2012 году, тыс. рублей | Основание ⁽³⁾ выполнения мероприятий | Ожидаемые результаты выполнения мероприятия ⁽⁴⁾ в 2012 году (в натуральных показателях) |
|---|--|---|--|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

(1) – указать наименование мероприятия в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной документации;

(2) - указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2012 году в соответствии с данными государственного контракта или конкурсной документации;

(3) – для мероприятий, не указанных прямо в ФЦП, указать документ (при наличии – его реквизиты), которым принято решение о его реализации в рамках ФЦП;

(4) – указать ожидаемые результаты выполнения мероприятий, а также их влияние на решение основных задач ФЦП в 2012 году.