



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,
ГСП-3, 125993, Телетайп 111495
Тел. (499) 231-53-95 Факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru

18.01.2013 № ДСР.13-81

На № _____ от _____

Копия

Заместителю Министра
регионального развития
Российской Федерации

В.А. Токареву

Отчет о ходе выполнения ФЦП
«Социально-экономическое развитие
Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы»
за 2012 года.

Уважаемый Владимир Александрович!

В соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.12.2012 № 31613-ВТ/05 и письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.12.2012 № 28080-ОС/Д17и о представлении отчетности о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы за 2012 год Федеральное агентство воздушного транспорта направляет отчетность о ходе выполнения ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы» за 2012 год, по которой Росавиация является государственным заказчиком.

Приложение: на 15 л., в 1 экз.

И.о. руководителя

С уважением,
Д.В. Савицкий

Д.В. Савицкий

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ЭКСПЕДИЦИЯ *РОСАВИАЦИЯ*

25 ЯНВ 2013

Алякритская Диана Борисовна
(499) 231 63 84

*ТЕЛЕФОН*КАНЦЕЛЯРИИ «ФАВТ»
8-499-231-62-31 (ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА)
8-499-231-57-81: 03-40: 54-28

Аналитическая справка

1. "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы"

2. Государственный заказчик-координатор - Министерство регионального развития Российской Федерации, **государственный заказчик** - Федеральное агентство воздушного транспорта.

3. Ключевые мероприятия в 2012 году:

«Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область»

4. Программа нуждается в корректировке части необходимости отражения по объекту «Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область» привлекаемого софинансирования за счет внебюджетных источников в 2013 году в объеме 304,6 млн. рублей. Соответствующий проект постановления согласован Росавиацией письмом от 16.01.2013 № 6.13-32.

5. На 2012 год заключен 5 государственных контракта (дополнительных соглашения) на сумму 2 017 675,0 тыс. рублей – 99,9 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

«капитальные вложения» – 5 контрактов (дополнительных соглашения) на сумму 2 017 675,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 5 контрактов (дополнительное соглашение) на сумму 2 017 675,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

НИОКР – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» - 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2012 году, по 0 переходящим контрактам прошлых лет составляет 0,0 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2012 г. 5 дополнительных соглашения к договору бюджетных инвестиций, определяющее стоимость работ на 2012 год в размере 2 017 675,0 тыс. рублей, в том числе по 0 контракту длительностью более одного года – 0,0 тыс. рублей.

В соответствии с Правилами осуществления в 2012 году бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации в форме капитальных вложений в основные средства федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1202, Федеральное агентство воздушного транспорта как государственный заказчик Программы заключает договоры на осуществление бюджетных инвестиций с застройщиком по объектам Программы, в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов и доведенных до Росавиации по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов федерального бюджета.

При этом указанными договорами бюджетных инвестиций, предусмотрено, что Застройщик в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, организует размещения заказов на выполнение изыскательских, проектных и строительных работ и иных услуг, связанных с реконструкцией объектов капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, и заключает соответствующие договоры подряда (услуг).

Стоимость работ на 2012 год по договору подряда определяется либо самим договором подряда, либо дополнительным соглашением к договору подряда (в случае если договор подряда многолетний) в пределах средств, предусмотренных договором на осуществление бюджетных инвестиций.

Перечисление средств федерального бюджета на расчетный счет Застройщика осуществляется в пределах средств, предусмотренных дополнительными соглашениями к договорам на осуществление бюджетных инвестиций, заключаемыми на основании договоров подряда.

6. Объем финансирования в 2012 году за счет средств федерального бюджета составляет 2 017 900,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 2 017 900,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 2 017 900,0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

За 2012 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 2 017 012,4 тыс. рублей – 99,9 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 2 017 012,4 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 2 017 012,4 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0,0 тыс. рублей), НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2012 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2012 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей).

8. Основные итоги реализации программы за 2012 год:

По направлению капитальные вложения:

а) По объекту «Строительство аэропорта Итуруп, Сахалинская область» за 2012 год за счет всех источников финансирования выполнены работы по устройству ИВП (1450x42 м) – 3329,76 м³, РД – 435,12 м³, перрон – 1879,92 м³, устройство дороги к ДПРМ-125 – 0,6 га, периметровое ограждение – материалы, СПЗ с КДП – фундамент, стены, окна - 1 комплект, АСС – земляные работы, фундамент, металлоконструкции – 1 комплект, ВДС – 5427 п.м, кабель для ЛЭП 6кв – 10200 м.

Тех.готовность на 01.01.2013г. - 48,63 %.

б) По объекту «Аэропорт Менделеево».

В 2012 году получено разрешение на поэтапный (частичный) ввод (2 этап) в эксплуатацию объекта Кунашир (Менделеево) от 03.05.2012 № 65309000-58.

в) Бюджетные ассигнования на представление межбюджетных субсидий федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства

региональной и муниципальной собственности не выделялись.

По направлению НИОКР работы не предусмотрены.

По направлению «прочие нужды» работы не предусмотрены.

9. По итогам 2012 года из 2 целевых индикаторов и показателей плановые значения не достигнуты по следующим позициям:

Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей	План Факт	Причина невыполнения целевого индикатора, показателя
Прирост грузооборота воздушного транспорта	105 7,3	<p>С 2006 по 2011 годы проводилась реконструкция аэропорта Южно-Курильск (Менделеево) за счет средств федерального бюджета, с заменой части плит ИВПШ, строительством нового здания СПЗ и КДП, здания АСС, модернизацией радиотехнического оборудования, систем посадки, светосигнального и метеорологического оборудования. В период 2006-2009 годы, в соответствии с программой «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы», реконструкция не была завершена. Ожидаемого уменьшения метеоминимума аэропорта после проведения реконструкции не произошло, что не позволяет сократить количество возвратов рейсов, увеличить частоту полетов, и соответственно, объемы перевозок.</p> <p>С 2007 по 2012 год проводилось строительство нового гражданского аэропорта Итуруп на о. Итуруп за счет средств федерального бюджета. В соответствии с ФЦП срок ввода в эксплуатацию аэропорта был определен в 2010 году, однако, до настоящего времени аэропорт не построен. Ориентировочный срок сдачи объекта в эксплуатацию – 2014 год.</p> <p>Строительство вертодрома в г. Северо-Курильск на острове Парамушир осуществлялось за счет средств областного бюджета Сахалинской области на базе существующей вертолетной площадки. В 2009 году строительство вертодрома было завершено досрочно, в 2010 году объект был введен в эксплуатацию. Досрочный ввод объекта в эксплуатацию позволит обеспечить рост грузооборота на данном направлении.</p> <p>Строительство вертолетной площадки на о. Шикотан за счет средств областного бюджета Сахалинской области завершено в 2010 году досрочно. Площадка введена в эксплуатацию в 2010 году и предполагается к использованию для обеспечения санитарных полетов, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.</p> <p>Выполнение показателей, определенных в ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы» не представляется возможным, вследствие незавершенности реконструкции объектов аэропортовой наземной инфраструктуры воздушного транспорта и высокого метеоминимума в аэропортах.</p>
Прирост пассажирооборота воздушного транспорта	110 86,5	

10. Принятые меры по ликвидации допущенного за 9 месяцев 2012 года отставания в осуществлении работ по реализации программы.

За 9 месяцев 2012 года отставания допущено не было.

Вместе с тем, в целях полного и эффективного расходования средств федерального бюджета, предусмотренных Росавиации на реализацию указанной федеральной целевой программы, принимались следующие меры.

Осуществлялся еженедельный мониторинг своевременного контрактования и расходования средств федерального бюджета в части бюджетных инвестиций.

Заключены государственные контракты (договора подряда) на сумму 2 017 675,0 тыс. рублей, (99,9 % от объемов бюджетных ассигнований предусмотренных на 2012 год), осуществлена оплата выполненных работ на сумму 2 017 012,4 тыс. рублей, что позволило обеспечить кассовое исполнение на уровне 99,9 %.

Неосвоенный остаток средств федерального бюджета на конец года по программе составил 887,6 тыс. рублей по объекту «Строительство аэропорта Итуруп, Сахалинская область», в том числе - в том числе 225,1 тыс. рублей - экономия по итогам проведения конкурсных процедур, 662,5 тыс. рублей - недоосвоение по авторскому надзору, связанное с невозможностью добраться до острова Итуруп с октября 2012г. по причине извержения вулканов авиарейсы не выполнялись, а из-за ухудшения ледовой обстановки бухты были закрыты.

11. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2012 год отсутствуют.

Заместитель руководителя Росавиации

К.А. Махов

Обобщенные сведения о финансировании федеральной целевой программы, ходе заключения контрактов и выполнении мероприятий федеральной целевой программы (в денежном выражении) в 2012 году
"Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы",
Федеральное агентство воздушного транспорта

№ п/п	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные и/или внебюджетные назначения на 2012 год (тыс. рублей)	Освоено с начала года (тыс. рублей)	Кассовые расходы и фактические расходы за 2012 г. (тыс. рублей)	Количество контрактов (соглашений); действующих в 2012 году, единиц		Стоимость работ 2012 года по действующим контрактам (соглашениям)	
					всего, включая контракты прошлых лет	контракты (соглашения), заключенные за 2012 г.	всего, включая контракты прошлых лет (тыс. рублей)	контракты, заключенные за 2012 года (тыс. рублей)
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1.	Всего по ФЦП:	2 017 900,0	1 057 913,5	2 017 012,4	5	5	2 017 674,9	2 017 674,9
	в том числе:							
1.1.	федеральный бюджет	2 017 900,0	1 057 913,5	2 017 012,4	5	5	2 017 674,9	2 017 674,9
1.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
1.3.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
2.	Капитальные вложения, всего	2 017 900,0	1 057 913,5	2 017 012,4	5	5	2 017 674,9	2 017 674,9
2.1.	федеральный бюджет	2 017 900,0	1 057 913,5	2 017 012,4	5	5	2 017 674,9	2 017 674,9
	в том числе:							
	бюджетные инвестиции	2 017 900,0	1 057 913,5	2 017 012,4	5	5	2 017 674,9	2 017 674,9
	субсидии	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
2.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
2.3.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
3	НИОКР, всего	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
3.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
3.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
3.3.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
4.	Прочие нужды, всего	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
4.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
	в том числе:							
	в рамках госконтрактов	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
	в рамках субсидий	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
4.2.	бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
4.3.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0

И.о. руководителя

Д.В. Савицкий


Исполнитель: Алякриска Дяна Борисовна

Телефон: (499) 231-63-84; E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru

Результаты реализации программных мероприятий ☐ направили «капитальные вложения» в 2012 году ☐ в рамках федеральной целевой программы

«Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы»,
Федеральное агентство по развитию воздушного транспорта

№ п/п	Наименование строок, объектов, мероприятий по направлению «капитальные вложения»	Источники и объемы финансирования на 2012 год (тыс. рублей)						Обобщенные показатели (тыс. рублей)			Выполненные работы за 2012 г. (в натуральных показателях)
		Федеральный бюджет		Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты		Внебюджетные источники		Общий объем финансирования		Освоено с начала года за счет всех источник-ков	
		Бюджетные назначения по программе на 2012 год	Кассовые расходы госказачника за 2012 г.	Предусмот- рено на 2012 г. по ФЦП на 2012 год	Фактически расходы за 2012 г.	Предусмот- рено на 2012 г. по ФЦП на 2012 год	Фактически расходы за 2012 г.	Предусмот- рено на 2012 год	Фактические расходы за 2012 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Всего по ФЦП:	2 017 900,0	2 017 012,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 017 900,0	2 017 012,4	1 057 913,5	
	в том числе:										
2.	Бюджетные инвестиции, всего	2 017 900,0	2 017 012,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 017 900,0	2 017 012,4	1 057 913,5	
	в том числе:										
2.1.	Строительство аэропорта Итуруп, о.Итуруп, Сахалинская область	2 017 900,0	2 017 012,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 017 900,0	2 017 012,4	1 057 913,48	устройство: - ИВПП (1450х42 м) – 3329,76 м3, - РД – 435,12 м3, - перрон – 1879,92 м3, - устройство дороги к - ДПРМ-125 – 0,6 га, - периметровое ограждение, - СПЗ с КДП – фундамент, стены, окна - 1 комплект, - АСС – земляные работы, - фундамент, металлоконструкции – 1 комплект, - ВДС – 5427 п.м, кабель для ЛЭП 6кв – 10200 м. Тех.готовность на 01.01.2013г. - 48,63 %
3.	Межбюджетные субсидии, всего	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	

И.о. руководителя  Аликритская Диана Борисовна
Телефон: (495) 231-63-84; E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru



Сведения о государственных контрактах, действующих в 2012 году

в рамках федеральной целевой программы

ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы"

(наименование федеральной целевой программы)

		Количество заключенных контрактов, шт.		Объем финансирования за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей	
		Всего	в 2012 году	Всего	заключенные в 2012 году
	1	2	3	4	5
1.	Государственные контракты, действующие в 2012 году, всего:	5	5	2 017 674,9	2 017 674,9
	в том числе				
2.	долгосрочные государственные контракты, всего:	0	0	0,0	0,0

И.о. руководителя Росавиации Д.В. Савицкий

Исполнитель: Алякритская Диана Борисовна

Телефон: 8 499 231 63 84;

E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru

**Сведения о государственных контрактах, действующих в рамках
федеральной целевой программы в период с 2012 по 2020 годы**

ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы"
(наименование федеральной целевой программы)

Объемы средств, необходимые для выполнения долгосрочного контракта, тыс. рублей											
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Объемы финансирования, предусмотренные для выполнения государственных контрактов (план)										
	2 017 900,0	1 500 000,0	204 990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2	Объемы финансирования по заключенным контрактам (факт)										
	2 017 674,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3	Уровень контрактования (в процентах)										
	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		

И.о. руководителя Росавиации

Д.В. Савицкий

Исполнитель: Алякритская Диана Борисовна
Телефон: 8 499 231 63 84;
E-mail: Alyakritskaya_DB@scaa.ru

**Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2012 году
и ключевые программные мероприятия на 2013 год**

**федеральной целевой программы Социально-экономическое развитие Курильских островов
(Сахалинская область) на 2007-2015 годы**

I. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2012 году

Наименование ключевых мероприятий	Стоимость работ 2012 года, тыс. руб., факт/план	Фактическая готовность мероприятия за весь период реализации ФЦП на 1 января 2013 года, %	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2012 года	Причины допущенного невыполнения и принятые меры по их преодолению
«Канитальные вложения»				
«Строительство аэропорта Итурул, о. Итуруп, Сахалинская область»	2 017 012,40 / 2 017 900,00	48,63	Устройство ИВП (1450x42 м) – 3329,76 м ³ , РД – 435,12 м ³ , перрона – 1879,92 м ³ , устройство дороги к ДПРМ-125 – 0,6 га, периметрового ограждения, СПЗ с КДП – фундамент, стены, окна - 1 комплект, АСС – земляные работы, фундамент, металлоконструкции – 1 комплект, ВДС – 5427 п.м, кабель для ЛЭП 6кв – 10200 м.	Остаток средств по итогам года составляет 887,6 тыс. рублей, в том числе 225,1 тыс. рублей - экономия по итогам проведения конкурсных процедур, 662,5 тыс. рублей - недоосвоение по авторскому надзору, связанное с невозможностью добраться до острова Итурул с октября 2012г. по причине извержения вулканов авиарейсы не выполнялись, а из-за ухудшения ледовой обстановки бухты были закрыты.
НИОКР*				

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации: а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

за январь - декабрь 2012 года
(нарастающим итогом)

Предоставляют:

главные распорядители средств федерального бюджета, предусмотренных на выполнение федеральных целевых программ (подпрограмм):

- государственным заказчикам федеральных целевых программ (подпрограмм);
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)

государственные заказчики федеральных целевых программ (подпрограмм):

- государственным заказчикам - координаторам федеральных целевых программ;
- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)

государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ:

- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44)

Форма № 1-ФП

Приказ Росстата:

Об утверждении формы
от 27.07.2011 № 420

О внесении изменений (при наличии)

от №
от №

(квартал)

Наименование отчитывающейся организации Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Почтовый адрес 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37

Код формы по ОКУД	Код	
	отчитывающейся организации	по ОКПО
1	2	3
0608007	00083534	4

№ стро- ки	Источники финансирования и направления расходов	Бюджетные (внебюджетные) назначения по программе (подпрограмме) на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств по программе (подпрограмме) в отчетном году	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)	
				всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
023	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
024	собственные средства организаций	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
025	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
026	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030	НКО - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
031	из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
033	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
034	собственные средства организаций	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
035	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
036	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
040	Прочие нужды - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
041	из федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	из бюджета субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
043	из внебюджетных источников - всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе:								
044	собственные средства организаций	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
045	средства иностранных инвесторов	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
046	прочие источники	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Раздел 2. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы)

(заполняет только государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) программы (подпрограммы))

(расшифровка строки 003 раздела 1)
(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь)

Код терри- тории по ОКATO	Наименование субъекта Российской Федерации	Объемы средств бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренные по программе (подпрограмме) на отчетный год	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Фактически профинансировано из бюджета субъекта Российской Федерации (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактически освоено средств бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию программы (подпрограммы) (по актам сдачи-приемки)	
			всего	из них контрактов прошлых лет	с начала года	в том числе за отчетный квартал	с начала года	в том числе за отчетный квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

Заместитель
руководителя

Федерального агентства
воздушного транспорта
(должность)

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)


Махов Константин Анатольевич
(Ф.И.О.)


Алякритская Диана Борисовна
(Ф.И.О.)

Консультант
(должность)

8 (499) 231 64 83
(номер контактного телефона)

« » 20 13 года
(дата составления документа)


(подпись)


(подпись)